



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี.

รายงาน ผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)



งานแผนและงบประมาณ

สำนักปลัด อบต.หนองปรือ

โทรศัพท์. 034 - 919 815

WWW.NONGPRUEKANSAO.GO.TH

สารบัญ

หน้า

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑-๒
สรุปจำนวนครุภัณฑ์ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓
รายงานผลการดำเนินงาน	๔-๓๐
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๒. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต	
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมฯ	
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ	
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีฯ	
๖. ยุทธศาสตร์ด้านประสิทธิภาพทางด้านการเมืองการบริหารฯ	
บัญชีครุภัณฑ์	๓๑-๓๒
รายงานผลการดำเนินงาน (กรณีกันเงินไว้แล้ว)	๓๓
สรุปผลการดำเนินการ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	๓๔

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน	จำนวน งบประมาณ	จำนวนโครงการ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการแล้ว	งบประมาณ	
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕๖	๒๑,๓๒๖,๐๐๐	๒๓/	๑๐,๙๕๘,๐๐๐	กองช่าง
รวม	๕๖	๒๑,๓๒๖,๐๐๐	๒๓/	๑๐,๙๕๘,๐๐๐	
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
๒.๑ แผนงานการพาณิชย์	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๐	สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๒๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๕๐,๐๐๐	๐	๑๓,๒๘๖	กองสวัสดิการสังคม
๒.๔ แผนงานงบบกลาง	๕	๒๔,๓๕๑,๓/๑๕	๐	๑๑,๐๓/๙,๖๑๕	สป./กช./กสด.
๒.๕ แผนงานการศึกษา	๘	๖,๖๙๓,๒๖๐	๐	๓,๑๖๐,๒๓/๑	กองการศึกษาฯ
๒.๖ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑	๑๕,๐๐๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ
๒.๗ แผนงานสาธารณสุข	๕	๓/๓๘,๑๙๙	๐	๕๐๔,๘๖๐	สำนักปลัด
๒.๘ แผนงานบริหารทั่วไป	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม	๒๕	๓๒,๐๓/๓,๑๙๔	๒	๑๔,๓/๓/๐๓๑.๓/๑	

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน	จำนวน งบประมาณ	จำนวนโครงการ		หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้ว	งบประมาณ	
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย					
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓	๘๒,๐๐๐	๑	๑๙,๓/๑๐	สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานบริหารทั่วไป	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม	๔	๑๔๒,๐๐๐	๑	๓/๙, ๓/๑๐	
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว					
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๒	๓๒,๐๐๐	๐	๐	สำนักปลัด
๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๐	สำนักปลัด
๔.๓ แผนงานการเกษตร	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๐	สำนักปลัด
รวม	๔	๖๒,๐๐๐	๐	๐	
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และวันสำคัญของชาติ					
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๒	๓๓,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๓	๑๓๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
รวม	๕	๑๖๓,๐๐๐	๒	๑๓๐,๐๐๐	
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากร					
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๔	๑๐๐,๐๐๐	๒	๓/, ๕๔๓	สำนักปลัด/กองคลัง
รวม	๔	๑๐๐,๐๐๐	๒		
รวมทั้งสิ้น	๙๔	๕๓,๘๖๖,๑๓/๔	๓๔	๒๕, ๙/๔๔, ๓/๔๑. ๓/๑	

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอนบพิตำ จังหวัดกาญจนบุรี

ประเภท / แผนงาน	จำนวนโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน	จำนวน งบประมาณ	จำนวนโครงการ		หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้ว	งบประมาณ	
๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					
๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๓๒,๐๐๐	๐	๐	สำนักปลัด
๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๒๑,๐๐๐	๐	๐	กองช่าง
๒.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๓๘,๐๐๐	๐	๐	สำนักปลัด
๓.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร					
๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑๑๘,๐๐๐	๐	๐	สำนักปลัด
รวม	๔	๒๐๙,๐๐๐	๐	๐	
รวมทั้งสิ้น	๔	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๐	๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอนบพิตำ จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจร

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายคลองส่งน้ำ-ชายเขา หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร ลงลูกรังเกรดบดอัด หน้า ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อลอดถนน คสล.๓ (มอก) ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ตามแบบที่ อบต.กำหนด	✓	-	-	-	๔๑๑,๐๐๐	๔๑๑,๐๐๐	๐	
๒.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายฝายไร่เมล็ดทอง - ซอยไร่เมล็ดทอง - ซอยหนองไขไก่อ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองไม้เอื้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.หนองปรือกำหนด	-	-	✓	-	๔๙๕,๐๐๐	๐	๔๙๕,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองกระตัง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองซอน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	✓	-	๔๙๖,๐๐๐	๐	๔๙๖,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายรวบสุข หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสาหร่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร ลงลูกรังเกรดบดอัด หน้า ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.หนองปรือกำหนด	✓	-	-	-	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	๐	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนทวัน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งช้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	✓	-	๓๓๓,๐๐๐	๐	๓๓๓,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นโพธิ์ หมู่ที่ ๖ บ้านกระปรอยสองข้าม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัดข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	✓	-	๓๔๔,๐๐๐	๐	๓๔๔,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอร่ามศรี หมู่ที่ ๖ บ้านกระปรอยสองข้าม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัดข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	✓	-	๒๔๑,๐๐๐	๐	๒๔๑,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพชรเกษมสุข หมู่ที่ ๘ บ้านวังแย้	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัดข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด หมู่ที่ ๙ บ้านหนองมะค่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัดข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	✓	-	๔๙๕,๐๐๐	๐	๔๙๕,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นไผ่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขามูลี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัดข้างละ ๐.๕๐ เมตร และฝังท่อลอด คสล.มอก.๓ ขนาด ศก.๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๑ แห่ง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	✓	-	๔๙๗,๐๐๐	๐	๔๙๗,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
							งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่-หนองกระเทียมหมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	✓	-	๔๙๑,๐๐๐	๐	๔๙๑,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๒.	โครงการวางท่อลอดถนนคอนกรีตหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใหญ่หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ คสล.๓ ขนาด ศก.๑ เมตร จำนวน ๒ แถว พร้อมก่อสร้างกำแพงปากท่อ	-	-	✓	-	๑๓๑,๐๐๐	๐	๑๓๑,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์เรียนรู้หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองหูล้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.หนองปรือกำหนด	-	-	✓	-	๒๓๐,๐๐๐	๐	๒๓๐,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหูล้างหมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองหูล้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.หนองปรือกำหนด	-	-	✓	-	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายเข้าถ้ำโบราณหมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.หนองปรือกำหนด	✓	-	-	-	๔๒๙,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	๐	
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายป่าชุมชน - ม.๑๙ บ้านห้วยผากหมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองตาเดช	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร ลูกรังเกรดบดอัด หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.หนองปรือกำหนด	✓	-	-	-	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๐	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
							งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาสน - ป่าชุมชน - ห้วยกระบอก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาสน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.หนองปรือกำหนด	-	-	✓	-	๔๙๘,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองไม้แดง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัด ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.หนองปรือกำหนด	-	-	✓	-	๔๙๓,๐๐๐	๐	๔๙๓,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๙.	โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองไม้แดง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.๓ ขนาด ศก.๐.๔๐ เมตร และบ่อพักพร้อมฝาปิด คสล.	-	-	✓	-	๒๓/๒,๐๐๐	๐	๒๓/๒,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนบัว หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไม้แก่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	✓	-	๔๙๘,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไม้แก่น - ประชาสุข หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไม้แก่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	✓	-	๔๙๙,๐๐๐	๐	๔๙๙,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๙ บ้านห้วยผาก	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	✓	-	๔๙๖,๐๐๐	๐	๔๙๖,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ สายป่าชุมชน หมู่ที่ ๑๙ บ้านห้วยผาก	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ลงลูกรังเกรดบดอัด หนา ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	-	-	✓	-	๑๘๕,๐๐๐	๐	๑๘๕,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
							(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๒๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองรัง – ห้วยรวก หมู่ที่ ๒๑ บ้านหนองรัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือกำหนด	-	-	✓	-	๔๙๘,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายเขาน้อย เชื่อม หมู่ที่ ๑๘, หมู่ที่ ๙, หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒๒ บ้านประชาสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ลงลูกรังเกรดบดอัด หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร และรื้อถอนท่อลอด คสล.๑ แห่ง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	✓	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๐	
๒๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบลำตะเพิน หมู่ที่ ๒๒ บ้านประชาสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	✓	-	๔๙๘,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๗.	โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งช้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๒ ชุด ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองปรือกำหนด	-	-	✓	-	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๐	
๒๘.	โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านกระปรือสองข้าม	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๒ ชุด ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองปรือกำหนด	✓	-	-	-	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๐	
๒๙.	โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งโป่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์ จำนวน ๓/ ชุด ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองปรือกำหนด	✓	-	-	-	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	๐	
๓๐.	โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านเขาวงษ์ทรัพย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๒ ชุด ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองปรือกำหนด	✓	-	-	-	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๐	
๓๑.	โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑ บ้านหนองรัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๐ ชุด ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	✓	-	-	-	๒๑๙,๐๐๐	๒๑๙,๐๐๐	๐	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
							งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๓๒.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดหรือผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๓,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลียและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	✓	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	
๓๓.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองซอน	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดหรือผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๓,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลียและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	✓	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	
๓๔.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสาหร่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดหรือผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๓,๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลียและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	✓	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	
๓๕.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งช้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวถนนลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๙๕ เมตร ลงลูกรังเกรดบดอัดหนา ๐.๒๐ เมตร ไม่น้อยกว่า ๖๙๕ ลูกบาศก์เมตร	✓	-	-	-	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	๐	
๓๖.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายชายเขา ๑ หมู่ที่ ๗ บ้านวังยาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวถนนลูกรัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๓๐ เมตร ลงลูกรังเกรดบดอัดหนา ๐.๒๐ เมตร ไม่น้อยกว่า ๑,๔๓๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อลอดถนน คสล.๓ (มอก.) ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ตามแบบที่ อบต.กำหนด	✓	-	-	-	๔๒๗,๐๐๐	๔๒๗,๐๐๐	๐	
๓๗.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านวังยาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดหรือผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๒,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลียและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือกำหนด	✓	-	-	-	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๐	
๓๘.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านวังแย้	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดหรือผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๓,๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลียและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือกำหนด	✓	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	
๓๙.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองมะค่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดหรือผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๓,๔๙๕ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลียและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือกำหนด	✓	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	
๔๐.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขามูลี	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดหรือลูกรังเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๓,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลียและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	✓	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
							งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๔๑.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดหรือผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๔,๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	✓	-	-	-	๓๓/๐,๐๐๐	๓๓/๐,๐๐๐	๐	
๔๒.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองหูล้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดหรือผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๒๒,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	✓	-	-	-	๓๒๘,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	๐	
๔๓.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดหรือผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๐,๓/๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	✓	-	-	-	๓๐๘,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐	๐	
๔๔.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองตาเดช	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดหรือผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑,๙/๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	✓	-	-	-	๑๓/๓/,๐๐๐	๑๓/๓/,๐๐๐	๐	
๔๕.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาสน	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดหรือผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๐,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	✓	-	-	-	๓๐๓/,๐๐๐	๓๐๓/,๐๐๐	๐	
๔๖.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองไม้แดง	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดหรือผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๕,๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	✓	-	-	-	๒๒๓/,๐๐๐	๒๒๓/,๐๐๐	๐	
๔๗.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งโป่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดหรือผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๒,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	✓	-	-	-	๔๓/๓/,๐๐๐	๔๓/๓/,๐๐๐	๐	
๔๘.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑ บ้านหนองรัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดหรือผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๕,๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	✓	-	-	-	๒๘๔,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	๐	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑.๑)							๑๙,๑๐๖,๐๐๐	๑๐,๖๑๒,๐๐๐	๘,๔๙๔,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอนบพิตำ จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑.	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จุดที่ ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองไม้เอื้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๖๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๐ แผง หรือจำนวนวัตต์รวมกันไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ วัตต์ และเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด ๓ แรงม้า	-	-	✓	-	๔๑๕,๐๐๐	๐	๔๑๕,๐๐๐	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ
๒.	โครงการย้ายท่อถึงพร้อมวางท่อส่งน้ำระบบประปา หมู่ที่ ๗/ บ้านวังยาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเรือย้ายถึงเก็บน้ำประปา ความจุ ๑๒ ลบ.ม. จากคูม ๕ ไปติดตั้งใหม่ที่ คูม ๗ พร้อมต่อท่อพร้อมจ่ายน้ำ	-	-	✓	-	๙๐,๐๐๐	๐	๙๐,๐๐๐	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ
๓.	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองหูล้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ มอก. ความยาวรวม ๑,๒๘๐ เมตร และติดตั้งประตุน้ำ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๔ จุด ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	✓	-	-	-	๑๔๒,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	๙,๐๐๐	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ
๔.	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อจ่ายน้ำประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ความยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำแบบบอลวาล์ว PVC ๒ นิ้ว จำนวน ๔ แห่ง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด	✓	-	-	-	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐	๕,๐๐๐	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ
๕.	โครงการก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำดื่ม พร้อมเครื่องกรองน้ำดื่ม หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองตาเตช	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำดื่ม ขนาด ๔x๖ เมตร พร้อมเครื่องกรองน้ำดื่มและตู้จ่ายน้ำแบบหยอดเหรียญ จำนวน ๑ หลัง ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.หนองปรือกำหนด	-	-	✓	-	๓๕๙,๐๐๐	๐	๓๕๙,๐๐๐	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ
๖.	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมเปลี่ยนตู้คอนโทรลสายเซาสน –ม่วงทอง หมู่ที่ ๑๕ บ้านเซาสน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ มอก. ความยาวรวม ๑,๘๐๐ เมตร และติดตั้งประตุน้ำ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๕ จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.หนองปรือกำหนด	-	-	✓	-	๑๙๕,๐๐๐	๐	๑๙๕,๐๐๐	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๓.	โครงการขยายเขตระบบประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งโป่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อจ่ายน้ำประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ความยาวรวม ๒,๓๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตูน้ำแบบ บอลวาล์ว PVC ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๕ แห่ง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	✓	-	๓๓๓๗,๐๐๐	๐	๓๓๓๗,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔.	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๒๐ บ้านเขาวงษ์ทรัพย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๖๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๐ แผง หรือจำนวนวัตต์รวมกันไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ วัตต์ และเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มได้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด ๓ แรงม้า	-	-	✓	-	๔๖๔,๐๐๐	๐	๔๖๔,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑.๒)							๒,๒๒๐,๐๐๐	๓๔๖,๐๐๐	๑,๘๗๔,๐๐๐	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ยุทธศาสตร์ที่ ๑)							๒๑,๓๒๖,๐๐๐	๑๐,๙๕๘,๐๐๐	๑๐,๓๖๘,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รวมโครงการ

ดำเนินการแล้ว จำนวน

ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

ยกเลิก

๕๖.

โครงการ

งบประมาณ

๒๑,๓๒๖,๐๐๐ บาท

ร้อยละ

๑๐๐

๒๒๗

โครงการ

ผลการเบิกจ่าย

๑๐,๙๕๘,๐๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ

๕๔.๒๑

๐

โครงการ

ผลการเบิกจ่าย

๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ

๐.๐๐

๒๒๙

โครงการ

ผลการเบิกจ่าย

๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ

๕๑.๗๙

๐

โครงการ

ผลการเบิกจ่าย

๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ

๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมงานด้านการส่งเสริมอาชีพ

๒.๑ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
							งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑.	โครงการบริหารจัดการตลาด อบต.หนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการบริหารจัดการตลาด เช่น ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	-	-	✓	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่มีงบ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวมแผนงานโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๒.๑)							๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคม

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑.	โครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุตำบลหนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	-	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒.	โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียรายได้น้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียรายได้น้อย	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๓,๒๘๖	๑๖,๗๑๔	

๒.๔ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
							งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	✓	-	-	๑๙,๓๕๖,๐๐๐	๙,๐๒๒,๓/๐๐	๑๐,๓๓๓,๓๐๐	
๒.	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	✓	-	-	๓,๕๐๔,๐๐๐	๑,๖๓/๑,๒๐๐	๑,๘๓๒,๘๐๐	
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	✓	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๓/๔,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐	
๔.	เงินสำรองจ่าย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย	-	-	✓	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๕.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองปรือ ในอัตราร้อยละ ๕๐	-	✓	-	-	๓๑๑,๓/๑๕	๓๑๑,๓/๑๕	๐.๐๐	
รวมแผนงานโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๒.๒)							๒๔,๖๑๑,๓/๑๕	๑๑,๑๐๖,๙๐๑	๑๓,๕๐๔,๘๑๔	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมงานด้านการศึกษา

๒.๕ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
							งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑.	โครงการส่งเสริมเด็กไทยอนาคตไทย ในวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติโดยมอบทุนการศึกษาให้เด็กที่ชนะเลิศการสอบชิงทุนการศึกษา และจัดกิจกรรม	-	-	-	✓	๑๓๗,๖๐๐	๐	๑๓๗,๖๐๐	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒.	โครงการสอบชิงทุนการศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสอบชิงทุนการศึกษาสำหรับเด็กในเขตตำบลหนองปรือ	-	-	-	✓	๒๓,๓๐๐	๐	๒๓,๓๐๐	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓.	ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปรือ จำนวน ๒๔๕ วัน	-	✓	-	-	๕๒๙,๒๐๐	๑๙'๑,๐๐๕	๓๓๘,๑๙๕	
๔.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ (๑) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (๒) ค่าหนังสือเรียน (๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน (๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	✓	-	-	๒๖๒,๑๖๐	๘๗,๑๓๓	๑๗'๕,๐๒๗	
๕.	โครงการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองเช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	-	-	✓	-	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖.	โครงการสานสัมพันธ์ผู้เฒ่าผู้แก่กับการศึกษา	จัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนเข้ารับประกาศนียบัตรและจัดแสดงผลการจัด การเรียนการสอน (๑) เตรียมการประสานงานดำเนินการด้านเอกสาร (๒) ดำเนินการด้านจัดซื้อจัดจ้าง (๓) พิธีมอบเกียรติบัตร (๔) รายงานผลการดำเนินงาน	-	✓	-	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	
รวมแผนงานโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๒.๓)							๙๘๓,๒๖๐	๓๐๓,๑๓๘	๖๘๐,๑๒๒	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมงานด้านการส่งเสริมกีฬา และการออกกำลังกาย

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
							งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑.	โครงการกีฬาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัปดาห์	ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัปดาห์ โดยให้มีการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	✓	-	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวมแผนงานโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๒.๔)							๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมงานด้านการสาธารณสุข

๒.๓/ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑.	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ในพื้นที่ตำบลหนองปรือ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	-	✓	-	-	๘,๑๐๙	๐	๘,๑๐๙	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒.	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	-	✓	-	-	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำ หรือมอสแท็บ ฯลฯ	-	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๕๐๔,๘๖๐	๒๕,๑๔๐	โอนเพิ่ม ๓๓๐,๐๐๐
๔.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัคซีน ฯลฯ	-	✓	-	-	๘๔,๐๙๐	๐	๘๔,๐๙๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวมแผนงานโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๒.๕)							๒๙๘,๑๙๙	๕๐๔,๘๖๐	๑๒๓,๓๓๙	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖ กลยุทธ์ สนับสนุนหน่วยงานอื่น ตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๘ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑.	โครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เหล่าสภากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	✓	-	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	

๒.๕ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑.	อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ - ป.๖ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๘ จำนวน ๒๐๐ วัน จำนวน ๗ โรงเรียน	-	✓	-	-	๓,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๙๖,๔๒๘	๑,๙๐๓,๕๗๒	
๒.	ค่าอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๗ แห่ง และ ศพด อบต.หนองปรือ จำนวน ๒๖๐ วัน	-	✓	-	-	๑,๙๑๐,๐๐๐	๙๖๐,๓๖๔.๓๗๑	๙๔๙,๖๓๕.๖๒๙	

๒.๗/ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
							งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑.	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่หมู่บ้าน จำนวน ๒๒ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการในกิจกรรมต่างๆ ด้านสาธารณสุข		✓			๔๔๐,๐๐๐	๐	๔๔๐,๐๐๐	ยังไม่มีกรเบิกจ่ายงบประมาณ
รวมแผนงานโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๒.๖)							๖,๑๕๕,๐๐๐	๒,๘๖๒,๑๓๒.๗๑	๓,๒๙๒,๘๖๗.๒๙	
รวมแผนงานโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ ๒)							๓๒,๐๗๓,๑๗๔	๑๔,๗๗๗,๐๓๑.๗๑	๑๗,๖๒๖,๑๔๒.๒๙	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ รวมโครงการ

ดำเนินการแล้ว จำนวน

ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

ยกเลิก

๒๕.

โครงการ

งบประมาณ

๓๒,๐๗/๓,๑๗/๔ บาท

ร้อยละ

๑๐๐

๒	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๑๕,๐๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๔.๐๐
๑๖	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๑๔,๗๖๒,๐๓๒	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๖๔.๐๐
๕	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๒๐.๐๐
๒	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๔.๐๐

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑.	โครงการส่งเสริมทักษะการป้องกันและระงับไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๑๐	๒๙๐	
๒.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูพื้นที่เกิดสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูพื้นที่เกิดสาธารณภัย	-	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้การเบิกจ่ายงบประมาณ
รวมแผนงานโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๓.๑)							๗๐,๐๐๐	๑๙,๗๑๐	๕๐,๒๙๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑.	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	-	-	✓	-	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐	ยังไม่มีงบประมาณเบิกจ่าย
รวมแผนงานโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๓.๓)							๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๓ กลยุทธ์ สนับสนุนหน่วยงานอื่นของรัฐตามยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๒ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑.	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (สถานที่กลาง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (สถานที่กลาง)	✓	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	
รวมแผนงานโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๓.๔)							๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	
รวมแผนงานโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ ๓)							๑๔๒,๐๐๐	๗๙,๗๑๐	๖๒,๒๙๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ รวมโครงการ

๔. โครงการ งบประมาณ ๑๔๒,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๑๐๐

ดำเนินการแล้ว จำนวน

๒ โครงการ ผลการเบิกจ่าย ๗๙,๗๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐

ระหว่างดำเนินการ

๐ โครงการ ผลการเบิกจ่าย ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

๒ โครงการ ผลการเบิกจ่าย ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐

ยกเลิก

๐ โครงการ ผลการเบิกจ่าย ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑.	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม บำยประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	-	-	✓	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒.	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) อบต.หนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม บำยประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	-	✓	-	-	๒๒,๐๐๐	๐	๒๒,๐๐๐	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑.	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อถังขยะ ฯลฯ	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

๔.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	-	-	✓	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
รวมแผนงานโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กลยุทธ์ที่ ๔.๑)							๖๒,๐๐๐	๐	๖๒,๐๐๐	
รวมแผนงานโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ ๔)							๖๒,๐๐๐	๐	๖๒,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รวมโครงการ

ดำเนินการแล้ว จำนวน

ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

ยกเลิก

๔.	โครงการ	งบประมาณ	๖๒,๐๐๐	บาท	ร้อยละ	๑๐๐
๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
๑	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	<u>๒๕.๐๐</u>
๓	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	<u>๗๕.๐๐</u>
๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	<u>๐.๐๐</u>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และวันสำคัญของชาติ

๕.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนวันสำคัญของชาติและศาสนาการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑.	โครงการวันท้องถิ่นไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าพานดอกไม้ ค่าจัดงาน ฯลฯ	-	✓	-	-	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวมแผนงานโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๕.๑)							๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และวันสำคัญของชาติ

๕.๒ กลยุทธ์ : งานส่งเสริมและสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น

๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑.	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส.	ดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยพัฒนาวัดเป้าหมาย ๒ แห่ง ๑) วัดหนองไม้เอื้อย ๒) วัดหนองใหญ่เจริญพร	-	-	✓	-	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒.	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	ดำเนินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	
๓.	โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง	ดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยจัดส่งรถพชาติเข้าร่วมงานแห่ปราสาทผึ้ง ร่วมกับ อำเภอหนองปรือ	-	-	✓	-	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวมแผนงานโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๕.๒)							๑๓๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอนหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
							งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑.	โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดงานพระราชพิธี และงานพิธี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองปรือ ดำเนินงานตามโครงการฯ	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	
รวมแผนงานโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๕.๓)							๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	
รวมแผนงานโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ ๕)							๑๖๓,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ รวมโครงการ	๕.	โครงการ	งบประมาณ	๑๖๓,๐๐๐	บาท	ร้อยละ	๑๐๐
ดำเนินการแล้ว จำนวน	๒	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๑๓๐,๐๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๔๐.๐๐
ระหว่างดำเนินการ	๑	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๒๐.๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	๒	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๔๐.๐๐
ยกเลิก	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

๖.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
							งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๑.	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ รวมถึงผู้นำชุมชน อบต.หนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น	-	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๐	๐	โอนออก
๒.	โครงการเสริมสร้างความโปร่งใส มีจริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส มีจริยธรรม ป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	✓	-	-	-	๒๒,๐๐๐	๒,๕๔๔	๑๙,๔๕๖	
๓.	โครงการ อบต. พบประชาชน	ลงพื้นที่ประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจำนวน ๒๒ หมู่บ้าน	✓	-	-	-	๕,๐๐๐	๔,๙๙๙	๑	
รวมแผนงานโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ ๖ กลยุทธ์ที่ ๖.๔)							๗๗,๐๐๐	๗,๕๔๓	๑๙,๔๕๗	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอนบพิตำ จังหวัดกาญจนบุรี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

๖.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาและปรับปรุงรายได้

๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑.	โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย นอกสถานที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.หนองปรือ	-	-	✓	-	๒๓,๐๐๐	๐	๒๓,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวมแผนงานโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ ๖ กลยุทธ์ที่ ๖.๖)							๒๓,๐๐๐	๐	๒๓,๐๐๐	
รวมแผนงานโครงการ (ยุทธศาสตร์ที่ ๖)							๑๐๐,๐๐๐	๓,๕๔๓	๙๖,๔๕๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ รวมโครงการ

ดำเนินการแล้ว จำนวน

ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

ยกเลิก

๔.	โครงการ	งบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐	บาท	ร้อยละ	๑๐๐
๒	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๓,๕๔๓	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๕๐.๐๐
๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
๑	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๒๕.๐๐
๑	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๒๕.๐๐

บัญชีครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ การจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ และการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
							งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๑.	โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าเหล็ก	จัดซื้อจำนวน ๑๐ ตัว รายละเอียด ดังนี้ - ขนาดกว้าง ๗๕ X ยาว ๑๘๐ X สูง ๗๕ เซนติเมตร - หน้าโต๊ะทำจากเหล็ก ขอบหนา ๒.๕ เซนติเมตร	-	-	✓	-	๓๒,๐๐๐	๐		

๑.๒ กลยุทธ์ งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
							งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๑.	ถังน้ำ	จัดซื้อถังน้ำ จำนวน ๓ ใบ รายละเอียด ดังนี้ ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดบรรจุ ๒,๐๐๐ ลิตร	-	-	✓	-	๒๑,๐๐๐	๐		

๒. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๒.๑ กลยุทธ์ การจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ และการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
							งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๑.	เครื่องตัดหญ้า	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๔ เครื่อง	-	-	✓	-	๓๘,๐๐๐	๐		

๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมงานด้านการสาธารณสุข

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
							งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑.	เครื่องพ่นหมอกควัน	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง	-	-	✓	-	๑๑๘,๐๐๐	๐		
รวมครุภัณฑ์							๒๐๙,๐๐๐	๐		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

(กรณีกันเงินไว้แล้ว)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ : งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจร

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑.	โครงการก่อสร้างหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมห้องน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขามูลิ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน คสล.หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตร.ม. โครงหลังคาเหล็กพร้อมเมทัลชีท พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. และห้องน้ำ ๑ หลัง พร้อมใช้งาน	✓	-	-	-	๔๔๘,๐๐๐	๔๓๗,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	
รวมแผนงานโครงการ กรณีกันเงินไว้แล้ว (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑.๑)							๔๔๘,๐๐๐	๔๓๗,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	
รวมแผนงานโครงการ กรณีกันเงินไว้แล้ว (ยุทธศาสตร์ที่ ๑)							๔๔๘,๐๐๐	๔๓๗,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จำนวน ๙๘ โครงการ งบประมาณรวม ๕๓,๘๖๖,๑๗๔ บาท

ผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จ จำนวน ๓๔ โครงการ

รวมงบประมาณ ๒๕,๙๔๔,๗๔๑.๗๑ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๙ ของจำนวนโครงการทั้งหมด



เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการส่วนใหญ่ในแผนการดำเนินงานเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง และขั้นตอนการดำเนินการมีความละเอียดซับซ้อน ทำให้การดำเนินการต่อ ๑ โครงการใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน ทำให้สถานะโครงการในรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)) ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ จึงส่งผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ทำให้ไม่สามารถสรุปผลการดำเนินโครงการ ในกรณีดำเนินการแล้วเสร็จใน รอบการรายงาน ๖ เดือนแม้ว่าจะมีการเบิกจ่ายงบประมาณเบื้องต้นแล้วได้ ส่งผลให้ ณ ปัจจุบันดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินการเสร็จสิ้นเพียง ๓๔ โครงการ เท่านั้น



ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากที่กล่าวมาข้างต้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง
