



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี.



รายงาน ผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รอบ 1 ปี (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)



งานแผนและงบประมาณ

สำนักปลัด อบต.หนองปรือ

TEL. 034 - 919 815

WWW.NONGPRUEKANSAO.GO.TH

สารบัญ

หน้า

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓/	๑-๒
สรุปจำนวนครุภัณฑ์ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓/	๓
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓/	๔-๒๓/
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๒. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต	
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมฯ	
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ	
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีฯ	
๖. ยุทธศาสตร์ด้านประสิทธิภาพทางการเมืองการบริหารฯ	
บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓/	๒๔
สรุปผลการดำเนินการ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	๒๕

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑ ปี (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน	จำนวน งบประมาณ	จำนวนโครงการ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการแล้ว	งบประมาณ	
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔๖	๒๑,๑๒๔,๐๐๐	๔๕	๒๐,๒๕๔,๐๐๐	กองช่าง
รวม	๔๖	๒๑,๑๒๔,๐๐๐	๔๕	๒๐,๒๕๔,๐๐๐	
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๐	กองสวัสดิการสังคม
๒.๓ แผนงานการศึกษา	๓	๔,๓๙๒,๐๐๐	๓	๔,๖๓๗,๙๒๕	กองการศึกษาฯ
๒.๔ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๒.๕ แผนงานสาธารณสุข	๕	๓,๔๙,๐๒๓	๕	๓,๒๙,๕๘๙	สำนักปลัด
๒.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๕๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๒.๗ แผนงานการพาณิชย์	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๐	สำนักปลัด
๒.๘ แผนงานงบกลาง	๕	๒๒,๘๑๗,๔๐๐	๕	๒๔,๖๓/๙,๕๔๑.๕๐	สป./กช.กสด.
รวม	๒๓	๒๘,๔๕๘,๔๒๓	๒๐	๓๐,๐๓/๐,๐๕๕.๕๐	

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน	จำนวน งบประมาณ	จำนวนโครงการ		หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้ว	งบประมาณ	
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย					
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๕	๑๕๒,๐๐๐	๕	๖๒,๑๖๕	สำนักปลัด
รวม	๖	๑๘๒,๐๐๐	๕	๙๒,๑๖๕	
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว					
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๒	๕๔,๐๐๐	๒	๑๓,๕๔๒	สำนักปลัด
๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๔,๒๓/๘	สำนักปลัด
๔.๓ แผนงานการเกษตร	๓	๑,๐๐๘,๐๐๐	๓	๙๓/๓, ๙๙๕	สำนักปลัด
รวม	๖	๑,๐๘๒,๐๐๐	๖	๙๙๕,๘๑๕	
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และวันสำคัญของชาติ					
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๒	๔๓,๐๐๐	๒	๔๑,๒๐๐	สำนักปลัด
๕.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
รวม	๔	๗๓,๐๐๐	๔	๖๑,๒๐๐	
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากร					
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๔	๙๓/,๐๐๐	๓	๑๕,๓/๒๕	สำนักปลัด/กองคลัง
รวม	๔	๙๓/,๐๐๐	๓	๑๕,๓/๒๕	
รวมทั้งสิ้น	๘๙	๕๑,๐๑๖,๔๒๓	๘๓	๕๑,๔๘๘,๙๖๐.๕๐	
งบประมาณที่โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มมาจากรายจ่ายประจำ		๒,๕๕๕,๐๖๐			
รวมทั้งสิ้น		๕๓,๕๓/๑,๔๘๓			

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑ ปี (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอนบพิตำ จังหวัดกาญจนบุรี

ประเภท / แผนงาน	จำนวนโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน	จำนวน งบประมาณ	จำนวนโครงการ		หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้ว	งบประมาณ	
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๓๒,๐๐๐	๒	๓๒,๐๐๐	สำนักปลัด
๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๘,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐	กองสวัสดิการ
รวม	๓	๔๐,๐๐๐	๓	๔๐,๐๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๓	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓	๔๐,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รอบ ๑ ปี (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจร

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)							
							แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจอก-กระพือยสองข้าม หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจอก-กระพือยสองข้าม ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๑,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๗-มิ.ย.-๖๗ - ๖ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๘,๐๐๐
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหอยประปา หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหอยประปา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๒๔๓,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๗-มิ.ย.-๖๗ - ๖ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๗,๐๐๐
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนกแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านหนองไม้เอื้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๘๕ ม. ทน ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนกแก้ว ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๒๑๑,๐๐๐	๒๐๖,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๙-มิ.ย.-๖๗ - ๑๘ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๕,๐๐๐
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังพงษ์ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองไม้เอื้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๕ ม. ทน ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังพงษ์ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๒๘๔,๐๐๐	๒๗๙,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๙-มิ.ย.-๖๗ - ๑๘ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๕,๐๐๐
๕.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองซอน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๘๙ ท่อน และบ่อพักพร้อมฝาปิด คสล. จำนวน ๕ บ่อ ถนน คสล. ๒ แห่ง กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๕ ม. และ กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๕ ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัดกว้างข้างละ ๐.๕ ม.	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๔๕๒,๐๐๐	๔๑๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๔-พ.ค.-๖๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๓๗,๐๐๐

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)							
				แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก						
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ้านผู้ช่วยเพิ่ม เชื่อมสายเดิม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองซอน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ้านผู้ช่วยเพิ่ม เชื่อมสายเดิม ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๔๙๖,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๐-มิ.ย.-๖๗/ - ๑๙ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑๕,๐๐๐
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรางรถไฟ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสาหร่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรางรถไฟ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๔๙๘,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๙-มิ.ย.-๖๗/ - ๑๘ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑๒,๐๐๐
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกระพริยสองข้าม - วังยาง หมู่ที่ ๖ บ้านกระพริยสองข้าม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกระพริยสองข้าม - วังยาง ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๔๙๔,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๙-มิ.ย.-๖๗/ - ๑๘ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑๑,๐๐๐
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทานเชื่อมลำชีอุทุมพรไรอัน หมู่ที่ ๗ บ้านวังยาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทานเชื่อมลำชีอุทุมพรไรอัน ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๔๙๘,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๔-ก.ค.-๖๗/ - ๒ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑๒,๐๐๐
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอาทิตย์ - อิทธิ หมู่ที่ ๘ บ้านวังแอ้	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอาทิตย์ - อิทธิ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๔๙๗,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๐-พ.ค.-๖๗/ - ๑๙ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑๕,๐๐๐
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญยง - แยกศาลา หมู่ที่ ๙ บ้านหนองมะค่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญยง - แยกศาลา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๔๙๙,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๔-พ.ค.-๖๗/ - ๒๓ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑๓,๐๐๐
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นมะขาม หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขามูลี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๙๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๙๖ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นมะขาม ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒-ก.ค.-๖๗/ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๙,๐๐๐

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ							
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑๓.	โครงการก่อสร้างหลังคาลานกีฬา อเนกประสงค์ พร้อมห้องน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขามูลี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตร.ม. โครงหลังคาเหล็กพร้อม เมทัลชีท พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. และห้องน้ำ ๑ หลังพร้อมใช้งาน	ทำให้ลานกีฬาอเนกประสงค์สามารถใช้งานได้สะดวก สลายขึ้นเนื่องจากมีหลังคา กันแดดและฝน และมีห้องน้ำพร้อมใช้งาน	๔๔๘,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๘-ส.ค.-๖๗/ - ๒๖ พ.ย. ๖๗/	กองช่าง	โอนลด ๑๑,๐๐๐
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายห้วยรวก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายห้วยรวก - ฝ่าย น้ำสัน ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๗๐๐ ม. ลงลูกรังหนา ๐.๒๐ ม. โดยลงในส่วนที่เสียหายปริมาณลูกรังไม่น้อย กว่า ๑,๔๕๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยและบดอัด	มีถนนลูกรังบดอัดแน่น สายห้วยรวก ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๗-ม.ค.-๖๗/ - ๑๕ ก.พ. ๖๗/	กองช่าง	
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหู่ช้าง ๑ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองหู่ช้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหู่ช้าง ๑ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒-ก.ค.-๖๗/ - ๓๑ ส.ค. ๖๗/	กองช่าง	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางใสกิ หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางใสกิ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๔๙๗,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๔-พ.ค.-๖๗/ - ๒๓ ก.ค. ๖๗/	กองช่าง	โอนลด ๑๓,๐๐๐
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคึกคัก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองตาเดช	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๙๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคึกคัก ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๔๙๒,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๗-มี.ย.-๖๗/ - ๑๖ ส.ค. ๖๗/	กองช่าง	โอนลด ๑๑,๐๐๐
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาสน - ม่วงทอง หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาสน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาสน - ม่วงทอง ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๔-พ.ค.-๖๗/ - ๒๓ ก.ค. ๖๗/	กองช่าง	โอนลด ๑๓,๐๐๐

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ							
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไม้แดง ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองไม้แดง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไม้แดง ซอย ๕ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๔-ก.ค.-๖๗/ - ๒ ก.ย. ๖๗/	กองช่าง	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในชุมชนกลุ่มชายเขา หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งโป่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนกลุ่มชายเขา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๔๙๓,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๗-มิ.ย.-๖๗/ - ๑๖ ส.ค. ๖๗/	กองช่าง	โอนลด ๑๒,๐๐๐
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไม้แก่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๔๙๓,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๔-ก.ค.-๖๗/ - ๒ ก.ย. ๖๗/	กองช่าง	โอนลด ๙,๐๐๐
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักตะคร้อ หมู่ที่ ๑๙ บ้านห้วยผาก	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๗๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักตะคร้อ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๔๙๘,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๓-ก.ค.-๖๗/ - ๑ ก.ย. ๖๗/	กองช่าง	โอนลด ๑๒,๐๐๐
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยรวก - หนองรัง หมู่ที่ ๒๑ บ้านหนองรัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยรวก - หนองรัง ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๔๙๑,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๓-ก.ค.-๖๗/ - ๑ ก.ย. ๖๗/	กองช่าง	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๒๔.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสาหร่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดหรือผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ ม. พร้อมบดทับ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๔,๓๐๐ ตร.ม. และลงลูกรังเสริมผิวทางจำนวน ๒๘๐ ลบ.ม. พร้อม ปรับเกลี่ยระดับตบ ตามแบบที่ อบต.กำหนด	สายทางถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ ๔ ได้รับการฟื้นฟูบูรณะ ทำให้สามารถกลับมา ใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวกเหมือนเดิม	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๖-ม.ค.-๖๗/ - ๑๕ ก.พ. ๖๗/	กองช่าง	โอนลด ๙,๐๐๐
๒๕.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งช้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดหรือผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ ม. พร้อมบดทับ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๒,๕๔๐ ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด	สายทางถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ ๕ ได้รับการฟื้นฟูบูรณะ ทำให้สามารถกลับมา ใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวกเหมือนเดิม	๔๙๘,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๒-ม.ค.-๖๖/ - ๑๐ ก.พ. ๖๗/	กองช่าง	โอนลด ๑๓,๐๐๐
๒๖.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านกระพือยสองข้าม	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดหรือผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ ม. พร้อมบดทับ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๒,๗๑๐ ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด	สายทางถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ ๖ ได้รับการฟื้นฟูบูรณะ ทำให้สามารถกลับมา ใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวกเหมือนเดิม	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๖-ม.ค.-๖๗/ - ๑๕ ก.พ. ๖๗/	กองช่าง	โอนลด ๑๒,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รอบ ๑ ปี (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ							
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการขยายเขตส่งน้ำ เพื่อการเกษตรพร้อมจุดจ่ายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๔ นิ้ว ชั้น ๔.๕ (มอก.) ความยาวรวม ๑,๗๐๐ ม. และติดตั้งจุดจ่ายน้ำ จำนวน ๒ แห่ง	มีท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรพร้อมจุดจ่ายน้ำ ภายใน หมู่ที่ ๑ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	๔๕๑,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๐ พ.ค. ๖๗ - ๑๙ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๖,๐๐๐
๒.	โครงการเปลี่ยนท่อประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองไม้เขี้ยว	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๔.๕ (มอก.) ความยาวรวม ๒,๖๔๐ ม. และติดตั้งประตุน้ำแบบบอวลวาล์ว PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑๐ แห่ง	ท่อประปาภายใน หมู่ที่ ๒ ได้รับการปรับปรุง ทำให้ระบบประปาใช้งานได้ดีขึ้น	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๗-ก.พ.-๖๗ - ๑๗ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๔,๐๐๐
๓.	โครงการเปลี่ยนท่อประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านวังแย้	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๔.๕ (มอก.) ความยาวรวม ๒,๕๖๐ ม. และติดตั้งประตุน้ำ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๙ แห่ง	ท่อประปาภายใน หมู่ที่ ๔ ได้รับการปรับปรุง ทำให้ระบบประปาใช้งานได้ดีขึ้น	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๕-ส.ค.-๖๗ - ๑๓ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๒๑,๐๐๐
๔.	โครงการเปลี่ยนท่อระบบประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อจ่ายน้ำประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๔.๕ (มอก.) ความยาว ๒,๖๒๐ ม. และติดตั้งประตุน้ำ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑๐ จุด	ท่อประปาภายใน หมู่ที่ ๑๑ ได้รับการปรับปรุง ทำให้ระบบประปาใช้งานได้ดีขึ้น	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๕-มี.ค.-๖๗ - ๒๔ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๔,๐๐๐

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ							
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๕.	โครงการเปลี่ยนท่อถัง และขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองหูช้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่า ๑. เปลี่ยนถังเก็บน้ำทรงลูกบอล ขนาด ๑๐ ลบ.ม และถังกรองทรายพร้อมต่อระบบประปาใหม่ ๒. วางท่อประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๓ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ (มอก.) ความยาวรวม ๘๖๐ ม. และติดตั้งประตุน้ำ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๔ จุด	ท่อถังประปา ของ หมู่ที่ ๑๒ ได้รับการปรับปรุง และมีระบบประปา เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๗-ก.พ.-๖๗/ - ๑๗ มี.ค. ๖๗/	กองช่าง	โอนลด ๒,๐๐๐
๖.	โครงการเปลี่ยนท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งโป่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อจ่ายน้ำประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๓ นิ้ว และ PVC เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๒.๕ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ มอก.ความยาวรวม ๒,๙๒๐ ม. พร้อมติดตั้งประตุน้ำแบบบอลวาล์ว PVC	ท่อประปาภายใน หมู่ที่ ๑๗ ได้รับการปรับปรุง ทำให้ระบบประปาใช้งานได้ดีขึ้น	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๘-พ.ย.-๖๖ - ๑๗ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๗.	โครงการเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน (หนองสองห้อง) หมู่ที่ ๑๙ บ้านห้วยผาก	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๓ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ (มอก.) ความยาวรวม ๒,๐๘๐ ม. และติดตั้งประตุน้ำ PVC เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑๐ แห่ง	ท่อประปาภายใน หมู่ที่ ๑๙ ได้รับการปรับปรุง ทำให้ระบบประปาใช้งานได้ดีขึ้น	๔๐๘,๐๐๐	๐	๐	-	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗/	กองช่าง	ยกเลิก โอนลด ๕๖๕,๐๐๐
๘.	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค หมู่ที่ ๑๙ บ้านห้วยผาก	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๔' ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร โดยใช้ท่อ PVC ขนาด ๔' ๖ นิ้ว ขึ้น ๑๓.๕ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จรมใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด ๓ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	มีบ่อบาดาล ภายใน หมู่ที่ ๑๙ เป็นแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	๔๐๘,๐๐๐	๔๐๘,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๓ พ.ค. ๖๗/ - ๑ ก.ค. ๖๗/	กองช่าง	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ							
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๙.	โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านเขาวงษ์ทรัพย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อจ่ายน้ำประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๒.๕ นิ้ว และ PVC เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๒.๕ นิ้ว ชั้น ๔.๕ มอก.ความยาวรวม ๓,๓๖๐ ม. และติดตั้งประตุน้ำ PVC เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๖ จุด	มีท่อประปา ภายใน หมู่ที่ ๒๐ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๖-มี.ค.-๖๗/ - ๒๕ เม.ย ๖๗/	กองช่าง	โอนลด ๖,๐๐๐
๑๐.	โครงการเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑ บ้านหนองรัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อจ่ายน้ำประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๒.๕ นิ้ว ชั้น ๔.๕ มอก.ความยาว ๓,๒๖๐ ม. และติดตั้งประตุน้ำ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑๐ จุด	ท่อประปาภายใน หมู่ที่ ๒๑ ได้รับการปรับปรุง ทำให้ระบบประปาใช้งานได้ดีขึ้น	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๖-ก.พ.-๖๗/ - ๑๗ มี.ค ๖๗/	กองช่าง	โอนลด ๗,๐๐๐
๑๑.	โครงการขยายเขตระบบประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๒ บ้านประชาสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๔.๕ มอก. ความยาวรวม ๑,๒๐๐ ม. และติดตั้งประตุน้ำ PVC เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๒ จุด	มีระบบประปา ภายใน หมู่ที่ ๒๒ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๑,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๕-มี.ค.-๖๗/ - ๒๔ เม.ย ๖๗/	กองช่าง	โอนลด ๕,๐๐๐
๑๒.	โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำ เพื่อการเกษตรพร้อมจุดจ่ายน้ำ หมู่ที่ ๒๒ บ้านประชาสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๔ นิ้ว ชั้น ๔.๕ (มอก.) ความยาวรวม ๑,๔๐๐ ม. และติดตั้งจุดจ่ายน้ำ ประตุน้ำ PVC เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑๐ จุด	มีท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรพร้อมจุดจ่ายน้ำ ภายใน หมู่ที่ ๒๒ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	๔๙๒,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๕-มี.ค.-๖๗/ - ๒๔ เม.ย ๖๗/	กองช่าง	โอนลด ๗,๐๐๐
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ยุทธศาสตร์ที่ ๑)				๕,๔๕๙,๐๐๐	๕,๙๗๙,๐๐๐	๐							

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รวมโครงการ

ดำเนินการแล้ว จำนวน

๔๖.

โครงการ

๔๕

โครงการ

ระหว่างดำเนินการ

๐

โครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

๐

โครงการ

ยกเลิก

๑

โครงการ

งบประมาณ

๒๑,๑๒๔,๐๐๐ บาท

ร้อยละ

๑๐๐

ผลการเบิกจ่าย

๒๐,๒๕๔,๐๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ

๙๗.๘๓

ผลการเบิกจ่าย

๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ

๐.๐๐

ผลการเบิกจ่าย

๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ

๐.๐๐

ผลการเบิกจ่าย

๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ

๒.๑๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รอบ ๑ ปี (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอนบพิตำ จังหวัดกาญจนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมงานด้านการส่งเสริมอาชีพ

๒.๑ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)							
				แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก						
๑.	โครงการบริหารจัดการตลาด อบต.หนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการ บริหารจัดการตลาด เช่น ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	ตลาด หนองปรือ ได้รับการประชาสัมพันธ์ ประชาชนในเขตพื้นที่มีแหล่งค้าขายเพิ่มขึ้น	๑๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	-	✓	๑ ต.ค'๖๖ - ๓๐ ก.ย'๖๗	สำนักปลัด	ยกเลิก โอนลด ๑๐,๐๐๐

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคม

๒.๔ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)							
				แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก						
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และ ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้แล้ว โดย จ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได ตามช่วงอายุ โดยตั้งจ่ายไว้จำนวน ๑๒ เดือน	ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียน ขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้แล้ว ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน ๑๒ เดือน ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๑๗,๔๕๒,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	โอนลด ๕๔๔,๐๐๐
๒.	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้พิการ ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ์ตามหลัก เกณฑ์ที่กำหนดที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงิน เบี้ยความพิการไว้กับ อบท.แล้ว โดยตั้งจ่ายไว้จำนวน ๑๒ เดือน	ผู้พิการ ที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้ ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินกับ อบท.แล้ว ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน ๑๒ เดือน ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น	๓,๒๙๔,๔๐๐	๓,๒๒๙,๖๐๐	๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑๖๔,๔๐๐

๒.๘ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ							
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ที่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง อยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ตั้งจ่ายจำนวน ๑๒ เดือน	ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ที่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน ๑๒ เดือน ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น	๒๑๐,๐๐๐	๑๓๘,๕๐๐	๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค '๖๖ - ๓๐ ก.ย '๖๗	กองสวัสดิการสังคม	โอนลด ๗๑,๕๐๐
๔.	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย จุกเงินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม	ประชาชนในเขตพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย ได้รับการแก้ไขปัญหาคือ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ด้วยการช่วยเหลือจาก อบท. ทำให้ปัญหาทุเลาลงได้	๑,๐๐๐,๐๐๐	๓,๕๔๖,๕๗๙	๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค '๖๖ - ๓๐ ก.ย '๖๗	กองช่าง /สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๒,๕๕๙,๐๖๐ โอนลด ๔,๔๘๑
๕.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองปรือ ในอัตราร้อยละ ๕๐	โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองปรือ ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการได้	๓๑๓,๐๐๐	๓๑๒,๘๖๒.๕๐	๐.๕๐	✓	-	-	-	๒๗ ต.ค '๖๖ - ๓๑ ต.ค '๖๖	สำนักปลัด	โอนลด ๑๓๗

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ							
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้รับความรู้ผ่านการดำเนินโครงการ ทำให้สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	-	✓	๑ ต.ค '๖๖ - ๓๐ ก.ย '๖๗	กองสวัสดิการสังคม	ยกเลิก โอนลด ๒๐,๐๐๐

๒.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)							
				แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก						
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	เกษตรกรผู้มียรายได้น้อยที่ได้รับการรับรอง	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	-	✓	๑ ต.ค ๖๖	กองสวัสดิการ	ยกเลิก
	อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ	ได้รับการสนับสนุน ทำให้เกษตรกรคุณภาพชีวิตดีขึ้น								- ๓๐ ก.ย ๖๗	สังคม	โอนลด
	ส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกร	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือ											๒๐,๐๐๐
	กรผู้มียรายได้น้อย	เกษตรกรผู้มียรายได้น้อย											
๒.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	ประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการรับรอง	๓๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค ๖๖	กองสวัสดิการ	โอนลด
	อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ	ได้รับการสนับสนุน ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น								- ๓๐ ก.ย ๖๗	สังคม	๒๗,๐๐๐
	ส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและ											
	พัฒนาคุณภาพชีวิต	พัฒนาคุณภาพชีวิต											

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมงานด้านการศึกษา

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)							
				แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก						
๑.	โครงการประชุมผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตาม โครงการฯ เช่น อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุจัดทำเอกสารการประชุม ฯลฯ	ผู้ปกครองของนักเรียนใน ศพด. ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และ ได้พบปะกับครูที่ ศพด.	๖,๐๐๐	๕,๗๙๐	๐	✓	-	-	-	๒๕ พ.ค ๖๗/ - ๒๕ พ.ค ๖๗/	กองการศึกษา	โอนลด ๒๑๐
๒.	โครงการสอบชิงทุนการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุจัดทำ ข้อสอบ ค่าจัดพิมพ์เกียรติบัตร ฯลฯ	ได้จัดการสอบชิงทุนทำให้นักเรียนได้รับ ทุนการศึกษา	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๗ ธ.ค ๖๖ - ๒๗ ธ.ค ๖๖	กองการศึกษา	

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมา ดเหลือ							
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๓.	โครงการส่งเสริมเด็กไทย อนาคตไทย ในวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ	การจัดโครงการ ทำให้เด็กในเขตตำบลได้เข้าร่วม เทศกาลงานวันเด็ก มีการจัดประกวดกิจกรรม การแสดง ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก และมีการ มอบของทำให้เด็กได้รับความประทับใจ	๑๓๗,๖๐๐	๑๓๔,๘๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๒ มี.ค '๖๗/ - ๑๒ มี.ค '๖๗/	กองการศึกษา	โอนลด ๒,๘๐๐
๔.	โครงการสานสัมพันธ์ผู้ผู้เฒ่าผู้แก่การศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุจัดนิทรรศการ ค่าจัดพิมพ์คู่มือฯ ฯลฯ	ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม บัณฑิตน้อย เพื่อแสดงความยินดีกับเด็กที่จบการศึกษา จาก ศพด. อบต.หนองปรือ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๙ มี.ค '๖๗/ - ๒๙ มี.ค '๖๗/	กองการศึกษา	
๕.	ค่าอาหารกลางวัน ศพด. อบต.หนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับ ประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.หนองปรือ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๒๔๕ วัน	เด็กนักเรียน ของ ศพด. ได้มีอาหารกลางวัน มีคุณภาพและโภชนาการครบถ้วน รับประทานตลอด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๒๔๕ วัน	๕๒๙,๒๐๐	๔๘๐,๗๖๒	๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค '๖๖ - ๓๐ ก.ย '๖๗/	กองการศึกษา	โอนลด ๘๑,๖๖๕
๖.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	เด็กนักเรียน ของ ศพด. ได้รับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบนักเรียน สำหรับการ เข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษา และมีกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ความสามารถ	๒๔๙,๒๐๐	๒๑๕,๙๗๗/๓	๓๓,๒๒๓/	✓	-	-	-	๑ ต.ค '๖๖ - ๓๐ ก.ย '๖๗/	กองการศึกษา	

๒.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมงานด้านการส่งเสริมกีฬา และการออกกำลังกาย

๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ							
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการกีฬาปฐมวัยศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าตอบแทน กรรมการ ฯลฯ	การจัดโครงการทำให้ นักเรียนใน ศพด. ได้เข้าร่วม กีฬาสิ เรียนรู้เรื่องกีฬา การออกกำลังกาย ความสามัคคี ทำให้สุขภาพแข็งแรง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๔ ส.ค ๖๗ - ๒๔ ส.ค ๖๗	กองการศึกษา	

๒.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมงานด้านการสาธารณสุข

๒.๕ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ							
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคใช้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก เช่น ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อน้ำยา พ่นหมอกควัน ทรายอะเบท จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำหรือมอสแท็บ ฯลฯ	ได้ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องใช้เลือดออก และจัดซื้อจุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำหรือมอสแท็บ เพื่อมอบให้กับประชาชนตำบลหนองปรือ ช่วยลดการแพร่พันธุ์ยุงลาย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๘๐	๐	✓	-	-	-	๙ พ.ย ๖๖ - ๒๑ ธ.ค ๖๖	สำนักปลัด	โอนลด ๑๒๐
๒.	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	สัตว์ในเขตพื้นที่ อบต.หนองปรือ ได้รับการสำรวจ และขึ้นทะเบียน เพื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง	๙,๐๙๓	๘,๑๐๙	๐	✓	-	-	-	๑ พ.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๘,๑๐๙ โอนลด ๙,๐๙๓

๒.๕ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ							
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๓.	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ	ได้จัดโครงการนำป้ายประชาสัมพันธ์ไปให้ความรู้แก่	๖,๐๐๐	๓๖๐	๕๐	✓	-	-	-	๒๗/ ก.ย ๖๗/	สำนักปลัด	โอนลด
	เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	เช่น ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	ผู้ตั้งครรภ์ ณ โรงพยาบาลรพ.สต. ภายในเขตพื้นที่								-๒๗/ ก.ย ๖๗/		๕๖๐๐
๔.	โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย	ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงค์วชิราลงค์	มีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแจกจ่าย	๙๓,๙๓๐	๑๒๑,๒๕๐	๐	✓	-	-	-	๑ มี.ค ๖๗/	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
	จากโรคพิษสุนัขบ้า	ยักรวบรวมมาไว้ กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิย ราชนาวิ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัคซีน ฯลฯ	ให้สุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ อบต.หนองปรือ								- ๓๑ มี.ค ๖๗/		๒๗/๖๗๐ โอนลด ๓๖๐

๒.๖ กลยุทธ์ สนับสนุนหน่วยงานอื่น ตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ							
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการดำเนินงานตามภารกิจ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เหล่า	ได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑ ก.พ ๖๗/	สำนักปลัด	
	ของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	สภาฯกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักปลัด)	เหล่าสภาฯกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี								- ๒๙ ก.พ. ๖๗/		

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)							
				แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก						
๖.	อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ – ป.๖ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ และภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๖ อัตราคนละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน ประกอบด้วย ๗ โรงเรียน	เด็ก ป.๑ – ป.๖ ของ โรงเรียนในเขตพื้นที่ ๗ โรงเรียน ได้มีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและโภชนาการ ครบถ้วน รับประทานตลอด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ อัตราคนละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๓,๘๓๐,๐๐๐	๓,๗๖๐,๖๐๐	๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗	กองการศึกษา	โอนลด ๖๙,๕๐๐

๒.๕ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)							
				แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก						
๔.	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่หมู่บ้าน จำนวน ๒๒ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการในกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน	ได้สนับสนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในเขตพื้นที่นำงบประมาณไปจัดสรรดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านสาธารณสุข อาทิเช่นโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น	๕๕๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗	สำนักปลัด	โอนลด ๕๐,๐๐๐
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๒				๒๘,๔๕๔,๕๒๓	๓๐,๐๗๐,๐๕๖	๓๓,๒๖๗,๕๐							

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ รวมโครงการ

๒๓

โครงการ

งบประมาณ

๒๘,๔๕๔,๕๒๓

บาท

ร้อยละ

๑๐๐

ดำเนินการแล้ว จำนวน

๒๐

โครงการ

ผลการเบิกจ่าย

๓๐,๐๗๐,๐๕๖

บาท

คิดเป็นร้อยละ

๘๖.๙๖

ระหว่างดำเนินการ

๐

โครงการ

ผลการเบิกจ่าย

๐

บาท

คิดเป็นร้อยละ

๐.๐๐

ยังไม่ได้ดำเนินการ

๐

โครงการ

ผลการเบิกจ่าย

๐

บาท

คิดเป็นร้อยละ

๐.๐๐

ยกเลิก

๓

โครงการ

ผลการเบิกจ่าย

๐

บาท

คิดเป็นร้อยละ

๑๓.๐๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รอบ ๑ ปี (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ							
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าเช่าเดินท์ ค่าป้าย ฯลฯ	การจัดตั้งจุดให้บริการประชาชน (เดินท์) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทำให้ประชาชนได้มีจุดรับบริการ ๒๔ ชม. ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ได้	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๐ ธ.ค ๖๖ - ๔ ม.ค ๖๗	สำนักปลัด /งานป้องกันฯ	
๒.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าเช่าเดินท์ ค่าป้าย ฯลฯ	การจัดตั้งจุดให้บริการประชาชน (เดินท์) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทำให้ประชาชนมีรับบริการ ๒๔ ชม. ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ได้ (ดำเนินการโดยโอนตั้งจ่ายงบประมาณในรายการอื่นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๔๐๔.๒/ว ๑๒๑๕ ลวท. ๑๔ มี.ค. ๖๗)	๑๐,๐๐๐	๐	๐	✓	-	-	-	๑๑ เม.ย ๖๗ - ๑๗ เม.ย ๖๗	สำนักปลัด /งานป้องกันฯ	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๓.	โครงการส่งเสริมทักษะการป้องกันและระงับไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	การจัดโครงการทำให้ประชาชน อพป. ในเขตพื้นที่ ได้รู้ความรูเรื่องทักษะการป้องกันและระงับไฟฟ้า	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	-	✓	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗	สำนักปลัด /งานป้องกันฯ	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๔.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ประชาชนในเขตพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจาก อบท. ทำให้ปัญหาทุเลาลงได้	๑๐๐,๐๐๐	๔๓,๗๔๕	๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗	สำนักปลัด /งานป้องกันฯ	โอนลด ๕๖,๒๕๕

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)							
				แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก						
๑.	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	การจัดโครงการทำให้ประชาชน เยาวชนในเขตพื้นที่ ได้รับความรู้ เรื่องคุณและโทษของยาเสพติด พร้อมช่องทางในการแจ้งหาก พบเห็นหรือช่องทางในการปรึกษาปัญหายาเสพติด	๑๒,๐๐๐	๘,๓๘๐	๐	✓	-	-	-	๒๘ ส.ค ๖๗ - ๒๘ ส.ค ๖๗	สำนักปลัด /งานป้องกันฯ	โอนลด ๓,๖๒๐

๓.๓ กลยุทธ์ สนับสนุนหน่วยงานอื่นของรัฐตามยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)							
				แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก						
๑.	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (สถานที่กลาง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (สถานที่กลาง)	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (สถานที่กลาง) ได้รับการสนับสนุนจาก อบท. ทำให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๙ ก.พ ๖๗ - ๙ ก.พ ๖๗	สำนักปลัด	
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๓				๑๘๒,๐๐๐	๙๒,๑๖๕	๐							

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ รวมโครงการ

๖ โครงการ

งบประมาณ

๑๘๒,๐๐๐

บาท

ร้อยละ

๑๐๐

ดำเนินการแล้ว จำนวน

๕

โครงการ

ผลการเบิกจ่าย

๙๒,๑๖๕

บาท

คิดเป็นร้อยละ

๕๑.๓๓

ระหว่างดำเนินการ

๐

โครงการ

ผลการเบิกจ่าย

๐

บาท

คิดเป็นร้อยละ

๐.๐๐

ยังไม่ได้ดำเนินการ

๐

โครงการ

ผลการเบิกจ่าย

๐

บาท

คิดเป็นร้อยละ

๐.๐๐

ยกเลิก

๑

โครงการ

ผลการเบิกจ่าย

๐

บาท

คิดเป็นร้อยละ

๑๖.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รอบ ๑ ปี (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอนบพิตำ จังหวัดกาญจนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ							
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	การจัดกิจกรรมทำให้ประชาชน เยาวชน ได้รับความรู้เรื่องการอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่าไม้ ผ่านการประชาสัมพันธ์ เติมนรณงค์ เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	๑,๗๕๐	๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗	สำนักปลัด	โอนสด ๔,๒๕๐
๒.	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) อบต.หนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรม Big Cleaning Day เจริญพระเกียรติ เนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และจ่ายเป็นค่าจัด นิทรรศการ Save the World รณรงค์การจัดการ ขยะดินทาง และเชิญ "อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ดีเด่น"	๔๔,๐๐๐	๑๕,๗๙๒	๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗	สำนักปลัด	โอนสด ๒๔,๒๐๔

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ							
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมการ บริหารจัดการขยะ มูลฝอยชุมชน เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อถังขยะ ฯลฯ	ได้จัดซื้อวัสดุจัดทำถังขยะ อบต.หนองปรือ แจกจ่าย ตามจุดให้บริการรับขยะตามหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๒๒ และจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะและ กิจกรรมเปิด "ธนาคารขยะ อบต.หนองปรือ"	๒๐,๐๐๐	๔,๒๗๘	๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐ โอนสด ๔๕,๗๒๒

๔.๑ กลยุทธ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๔.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ							
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ คำวิสาขอุปกรณ ฯลฯ ไปศึกษาดูงานด้านการทำยาสมุนไพร เป็นการส่งเสริม ให้ประชาชนมีทักษะไปประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น	การจัดโครงการทำให้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ควมรู้เรื่อง สมุนไพร แก่ประชาชน หมู่ที่ ๑-๒๒ และได้นำกลุ่มอาชีพ ไปศึกษาดูงานด้านการทำยาสมุนไพร เป็นการส่งเสริม ให้ประชาชนมีทักษะไปประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น	๒๐,๐๐๐	๑๒,๙๙๕	๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค '๖๖ - ๓๐ ก.ย '๖๗/	สำนักปลัด	โอนลด ๙,๐๐๕
๒.	โครงการขุดลอกหน้าฝายพุน้ำร้อน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งช้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลำห้วยกว้าง ๓๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม. ลึก ๑.๕๐ ม. หรือปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๑๐๐ ลบ.ม. พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	ฝายพุน้ำร้อน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งช้าง สามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากขึ้น ทำให้ลดการขาดแคลนน้ำของประชาชน	๔๙๐,๐๐๐	๔๖/๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๐ พ.ค '๖๗/ - ๑๙ มิ.ย '๖๗/	กองช่าง	โอนลด ๑๕,๐๐๐
๓.	โครงการขุดลอกลำห้วยช้าง หมู่ที่ ๒๐ บ้านเขาวงษ์ทรัพย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลำห้วยกว้าง ๑๖ ม. ยาว ๕๕๐ ม. ลึก ๒ ม. หรือปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๒,๑๐๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	ลำห้วยช้าง หมู่ที่ ๒๐ บ้านเขาวงษ์ทรัพย์ สามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากขึ้น ทำให้ลดการขาดแคลนน้ำของประชาชน	๔๙๘,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๐ พ.ค '๖๗/ - ๑๙ มิ.ย '๖๗/	กองช่าง	โอนลด ๑๒,๐๐๐
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๔				๑,๐๘๒,๐๐๐	๙๙๕,๘๑๕								

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รวมโครงการ

๖

โครงการ

งบประมาณ

๑,๐๘๒,๐๐๐

บาท

ร้อยละ

๑๐๐

ดำเนินการแล้ว จำนวน

๖

โครงการ

ผลการเบิกจ่าย

๙๙๕,๘๑๕

บาท

คิดเป็นร้อยละ

๑๐๐.๐๐

ระหว่างดำเนินการ

๐

โครงการ

ผลการเบิกจ่าย

๐

บาท

คิดเป็นร้อยละ

๐.๐๐

ยังไม่ได้ดำเนินการ

๐

โครงการ

ผลการเบิกจ่าย

๐

บาท

คิดเป็นร้อยละ

๐.๐๐

ยกเลิก

๐

โครงการ

ผลการเบิกจ่าย

๐

บาท

คิดเป็นร้อยละ

๐.๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอนบพิตำ จังหวัดกาญจนบุรี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ							
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการวันท้องถิ่นไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าจัดงาน ฯลฯ	ได้นำพานดอกไม้ไปเข้าร่วมกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ที่จังหวัดกาญจนบุรีจัดขึ้น เป็นการรำลึกถึงวันจัดตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓,๐๐๐	๑,๒๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๔ มี.ค.๖๗ - ๑๔ มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	โอนลด ๑,๔๐๐
๒.	โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ การจัดงาน พระราชพิธีและงานพิธี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอหนองปรือ	เป็นการอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอหนองปรือ เพื่อสนับสนุนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงาน พระราชพิธีและงานพิธี	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๕ มี.ค.๖๗ - ๑๕ มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	

๕.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ													
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ							
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการสืบสานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง เช่น ค่าตกแต่งรูปขบวน ฯลฯ	ได้จัดรูปขบวนไปประกวดที่ งานประเพณีแห่ ปราสาทผึ้ง ณ ที่ว่าการอำเภอหนองปรือ เป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๗/ เม.ย ๖๗/ - ๑๗/ เม.ย .๖๗/	กองการศึกษา	
๒.	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๔ ส.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วย แนวทาง ๔ ส. เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดหนองไม้เอื้อย และ วัดหนองใหญ่ ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ มีความสามัคคี มีจิตสาธารณะ รักษาความสะอาดวัด ของหมู่บ้าน (ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ)	๑๐,๐๐๐	๐	๐	✓	-	-	-	๔ ธ.ค ๖๖ - ๔ ธ.ค .๖๖	กองการศึกษา	โอนลด ๑๐,๐๐๐
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๕				๓/๓,๐๐๐	๖๑,๒๐๐								

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ รวมโครงการ

	๔	บาท	โครงการ	งบประมาณ	๓/๓,๐๐๐	บาท	ร้อยละ	๑๐๐
ดำเนินการแล้ว จำนวน	๔	บาท	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๖๑,๒๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐
ระหว่างดำเนินการ	๐	บาท	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	บาท	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยกเลิก	๐	บาท	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ						
							แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ รวมถึงผู้นำชุมชน อบต.หนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ จัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าใช้จ่ายใน การทัศนศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น	ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน อบต.หนองปรือ ได้รับความรู้จากการศึกษา และนำความรู้ที่ได้มา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและเขตพื้นที่ของ ตำบลหนองปรือที่รับผิดชอบ	๕๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	-	✓	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗/	สำนักปลัด	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๒.	โครงการเสริมสร้างความโปร่งใส มีจริยธรรม ป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ การป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ๓ กิจกรรม ภายใต้โครงการฯ เป็นการส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ อบต. หนองปรือ ได้รับความรู้ เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม การเฝ้าระวังการทุจริตภายในหน่วยงาน	๒๒,๐๐๐	๑๕,๗๒๕	๐	✓	-	-	-	๒๖ มี.ค ๖๗/ - ๑๔ ก.พ ๖๗/	สำนักปลัด	โอนลด ๖,๒๗๕
๓.	โครงการ อบต. พบประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	จัดกิจกรรมรับฟังปัญหาและความต้องการ หมู่ที่ ๑-๒๒ เพื่อนำสิ่งที่ประชาชนนำเสนอไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาเดือดร้อนเร่งด่วนที่สำคัญ พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์งานบริการให้ประชาชนทราบ (ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ)	๒,๐๐๐	๐	๐	✓	-	-	-	๑๗ มี.ค ๖๗/ - ๒๒ ก.พ ๖๗/	สำนักปลัด	โอนลด ๒,๐๐๐

๖.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาและปรับปรุงรายได้

๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ							
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายออกหน่วยบริการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ในเขต พื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.หนองปรือ จำนวน ๒๒ หมู่บ้าน	การออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย หมู่ที่ ๑ - ๒๒ ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่ ได้รับความสะดวก ไม่ต้องเดินทางมาใช้บริการ ที่ทำการ อบต.หนองปรือ (ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ)	๒๓,๐๐๐	๐	๐	✓	-	-	-	๑๙ มิ.ย ๖๗/ - ๑๒ มิ.ย ๖๗/	สำนักปลัด	โอนลด ๒๓,๐๐๐
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๖				๙๗,๐๐๐	๑๕,๗๒๕								

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ รวมโครงการ

ดำเนินการแล้ว จำนวน

ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยกเลิก

๔ โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

งบประมาณ

๙๗,๐๐๐.๐๐

บาท

ร้อยละ

๑๐๐

ผลการเบิกจ่าย

๑๕,๗๒๕.๐๐

บาท

คิดเป็นร้อยละ

๗๕.๐๐

ผลการเบิกจ่าย

๐

บาท

คิดเป็นร้อยละ

๐.๐๐

ผลการเบิกจ่าย

๐

บาท

คิดเป็นร้อยละ

๐.๐๐

ผลการเบิกจ่าย

๐

บาท

คิดเป็นร้อยละ

๒๕.๐๐

บัญชีครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒.	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๘,๐๐๐	สำนักปลัด	

๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑.	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๘,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	

รวมครุภัณฑ์จำนวน	๓	โครงการ	งบประมาณ	๔๐,๐๐๐	บาท	ร้อยละ	๑๐๐
ดำเนินการแล้ว จำนวน	๓	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๔๐,๐๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐
ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยกเลิก	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รอบ ๑ ปี (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓/

จำนวน ๘๙ โครงการ งบประมาณรวม ๕๓,๕๓/๑,๔๘๓ บาท

ผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จ จำนวน ๘๓ โครงการ

รวมงบประมาณ ๕๑,๔๘๘,๙๖๐.๕๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๖ ของจำนวนโครงการทั้งหมด



เนื่องจากผู้บริหาร ให้ความสำคัญกับโครงการ/กิจกรรมที่ได้บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงาน ทำให้เร่งรัด ติดตามการดำเนินการของทุก สำนัก/กอง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ การดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้มีการดำเนินโครงการทั้งสิ้น ๘๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๖ จากทั้งหมด ๘๙ โครงการ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้



ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากที่กล่าวมาข้างต้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนด ยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

