



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  
อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

# รายงาน ผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 1 ปี ( 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 )



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สำนักปลัด อบต.หนองปรือ  
TEL. 034-919 813  
[www.nongpruekansao.go.th](http://www.nongpruekansao.go.th)

## สารบัญ

	หน้า
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑-๒
สรุปจำนวนครุภัณฑ์ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๔-๔๒
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๒. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต	
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมฯ	
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ	
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีฯ	
๖. ยุทธศาสตร์ด้านประสิทธิภาพทางการเมืองการบริหารฯ	
บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๔๓-๔๔
สรุปผลการดำเนินการ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	๔๕

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑ ปี ( รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ )

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน	จำนวน งบประมาณ	จำนวนโครงการ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการแล้ว	งบประมาณ	
<b>๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕๖	๒๑,๓๒๖,๐๐๐	๔๒	๑๕,๓๒๖,๐๐๐	กองช่าง
<b>รวม</b>	<b>๕๖</b>	<b>๒๑,๓๒๖,๐๐๐</b>	<b>๔๒</b>	<b>๑๕,๓๒๖,๐๐๐</b>	
<b>๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต</b>					
๒.๑ แผนงานการพาณิชย์	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๐	สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๒๑๐,๐๐๐	๒	๒๑๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๕๐,๐๐๐	๑	๑๗,๒๘๖	กองสวัสดิการสังคม
๒.๔ แผนงานงบบกกลาง	๕	๒๔,๓๕๑,๗๑๕	๕	๒๒,๘๖๘,๑๗๕	กสด/สป/กองช่าง
๒.๕ แผนงานการศึกษา	๘	๖,๖๙๓,๒๖๐	๖	๖,๓๗๗,๐๙๙.๒๑	กองการศึกษา
๒.๖ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๒.๗ แผนงานสาธารณสุข	๕	๗๓๘,๑๙๙	๕	๘๒๖,๘๑๐	สำนักปลัด
๒.๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๒๕</b>	<b>๓๒,๐๗๓,๑๗๔</b>	<b>๒๑</b>	<b>๓๐,๓๑๙,๓๗๐.๒๑</b>	

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน	จำนวน งบประมาณ	จำนวนโครงการ		หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้ว	งบประมาณ	
<b>๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย</b>					
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓	๘๒,๐๐๐	๒	๓๑,๖๕๓	สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๔</b>	<b>๑๔๒,๐๐๐</b>	<b>๓</b>	<b>๙๑,๖๕๓</b>	
<b>๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว</b>					
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๓๒,๐๐๐	๒	๓๘,๓๗๖	สำนักปลัด
๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๘๘	สำนักปลัด
๔.๓ แผนงานการเกษตร	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๐	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๔</b>	<b>๖๒,๐๐๐</b>	<b>๓</b>	<b>๓๙,๐๖๔</b>	
<b>๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และวันสำคัญของชาติ</b>					
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๓๓,๐๐๐	๒	๓๑,๒๐๐	สำนักปลัด
๕.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๓	๑๓๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
<b>รวม</b>	<b>๕</b>	<b>๑๖๓,๐๐๐</b>	<b>๔</b>	<b>๑๓๑,๒๐๐</b>	
<b>๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากร</b>					
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔	๑๐๐,๐๐๐	๓	๓,๕๔๓	สำนักปลัด/กองคลัง
<b>รวม</b>	<b>๔</b>	<b>๑๐๐,๐๐๐</b>	<b>๓</b>	<b>๓,๕๔๓</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๙๘</b>	<b>๕๓,๘๖๖,๑๓๔</b>	<b>๓๖</b>	<b>๔๕,๙๑๔,๘๓๐.๒๑</b>	
งบประมาณที่โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มมาจากรายจ่ายประจำ		๘๙๙,๘๕๑			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>๕๔,๓๖๖,๐๒๕</b>			

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑ ปี ( รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ )

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

\*\*\*\*\*

ประเภท / แผนงาน	จำนวนโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน	จำนวน งบประมาณ	จำนวนโครงการ		หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้ว	งบประมาณ	
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					
๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๓๒,๐๐๐	๑	๓๒,๐๐๐	สำนักปลัด
๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๒๑,๐๐๐	๑	๑๓,๑๓/๐	กองช่าง
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๓๘,๐๐๐	๑	๓๖,๘๐๐	สำนักปลัด
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร					
๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑๑๘,๐๐๐	๑	๑๑๘,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม	๔	๒๐๙,๐๐๐	๔	๑๙๙,๙๓/๐	
รวมทั้งสิ้น	๔	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๔	๑๙๙,๙๓/๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑ ปี ( รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ )

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ : งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจร

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายคลองส่งน้ำ-ชายเขา หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร ลูกรังเกรดบดอัดหนา ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อลอดถนน คสล.๓ (มอก) ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ตามแบบที่ อบต.กำหนด	มีถนนลูกรังยกระดับพร้อมท่อลอดถนนสายคลองส่งน้ำ-ชายเขาเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สาย	๔๑๑,๐๐๐	๔๑๑,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๔-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓-พ.ค.-๖๘	กองช่าง	
๒.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายฝายไร่เมล็ดทอง-ซอยไร่เมล็ดทอง-ซอยหนองไขไก่อ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองไม้เอ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	มีถนนลูกรังยกระดับสายฝายไร่เมล็ดทอง-ซอยไร่เมล็ดทอง-ซอยหนองไขไก่อเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สาย	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๗-มี.ค.-๖๘ ถึง ๒๖-พ.ค.-๖๘	กองช่าง	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองกระทิง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองขอน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองกระทิงที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๔๙๖,๐๐๐	๐	๔๙๖,๐๐๐	-	-	✓	-	ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองช่าง	

กลยุทธ์ที่ ๑ : งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจร (ต่อ)

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๔.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายรวบสุข หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสาหร่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร ลงลูกรังเกรดบดอัด หน้า ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.หนองปรือกำหนด	มีถนนลูกรังยกระดับสายรวบสุขเพิ่มขึ้นจำนวน ๑ สาย	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๔-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓-พ.ค.-๖๘	กองช่าง	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนันทวัน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งช้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนันทวันที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	๓๓๓,๐๐๐	๐	๓๓๓,๐๐๐	-	-	✓	-	ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง	
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นโพธิ์ หมู่ที่ ๖ บ้านกระพวยสองข้าม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัด ข้างละ ๐.๕๐ เมตร และ ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นโพธิ์ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	๓๔๔,๐๐๐	๐	๓๔๔,๐๐๐	-	-	✓	-	ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง	

กลยุทธ์ที่ ๑ : งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจร (ต่อ)

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอร่ามศรี หมู่ที่ ๖ บ้านกระปรอยสองข้าม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัด ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอร่ามศรี ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๒๔๑,๐๐๐	๐	๒๔๑,๐๐๐	-	-	✓	-	ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง	
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรเกษมสุข หมู่ที่ ๘ บ้านวังแย้	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัด ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรเกษมสุข ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๒-ก.ค.-๖๘ ถึง ๒๐-ก.ย.-๖๘	กองช่าง	
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัด หมู่ที่ ๙ บ้านหนองมะค่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัด ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัด ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๔๙๕,๐๐๐	๐	๔๙๕,๐๐๐	-	-	✓	-	ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง	

กลยุทธ์ที่ ๑ : งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจร (ต่อ)

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นไผ่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขามูลิ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัด ข้างละ ๐.๕๐ เมตร และฝังท่อลอด คสล.มอก.๓ ขนาด ศก.๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๑ แห่ง พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อลอด ซอยต้นไผ่ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๒-ก.ค.-๖๘ ถึง ๒๐-ก.ย.-๖๘	กองช่าง	
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองใหญ่-หนองกระทิง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่-หนองกระทิงที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๔๙๑,๐๐๐	๐	๔๙๑,๐๐๐	-	-	✓	-	ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง	
๑๒.	โครงการวางท่อลอดถนนคอนกรีต หลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ คสล.๓ ขนาด ศก.๑ เมตร จำนวน ๒ แถว พร้อมก่อสร้างกำแพงปากท่อ	มีการวางท่อลอดภายในหมู่ที่ ๑๑ หลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ จุด	๑๓๑,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๙-ส.ค.-๖๘ ถึง ๑๘-ต.ค.-๖๘	กองช่าง	

กลยุทธ์ที่ ๑ : งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจร (ต่อ)

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองหูช้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์เรียนรู้ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๒๓๐,๐๐๐	๐	๒๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง	
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหูช้าง หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองหูช้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.หนองปรือกำหนด	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหูช้าง ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง	
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ สายเข้าถ้ำโบราณ หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.หนองปรือกำหนด	มีถนนลูกรังยกระดับ สายเข้าถ้ำโบราณ ภายใน หมู่ที่ ๑๓ เพิ่มขึ้นจำนวน ๑ สาย	๔๒๙,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๔-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓-พ.ค.-๖๘	กองช่าง	

กลยุทธ์ที่ ๑ : งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจร (ต่อ)

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายป่าชุมชน - ม.๑๙ บ้านห้วยผาก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองตาเดช	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร ลงลูกรังเกรดบดอัดหนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.หนองปรือกำหนด	มีถนนลูกรังยกระดับภายใน หมู่ที่ ๑๔ เพิ่มขึ้นจำนวน ๑ สายสายป่าชุมชน - ม.๑๙ บ้านห้วยผาก เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สาย	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๔-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓-พ.ค.-๖๘	กองช่าง	
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาสน - ป่าชุมชน - ห้วยกระบอก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาสน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.หนองปรือกำหนด	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาสน - ป่าชุมชน - ห้วยกระบอก ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๔๙๘,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	✓	-	ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง	
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองไม้แดง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัดข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการตามแบบที่ อบต.หนองปรือกำหนด	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๒-ก.ค.-๖๘ ถึง ๒๐-ก.ย.-๖๘	กองช่าง	

กลยุทธ์ที่ ๑ : งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจร (ต่อ)

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑๙.	โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองไม้แดง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.๓ ขนาด ศก.๐.๔๐ เมตร และบ่อพักพร้อมฝาปิด คสล.	มีการวางท่อระบายน้ำ ภายใน หมู่ที่ ๑๖ ซอย ๒ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ จุด	๒๗๒,๐๐๐	๒๗๒,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๑-มิ.ย.-๖๘ ถึง ๑๐-ส.ค.-๖๘	กองช่าง	
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนบัว หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไม้แก่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนบัว ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๔๙๘,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	✓	-	ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง	
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไม้แก่น - ประชาสุข หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไม้แก่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไม้แก่น - ประชาสุข ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๔๙๙,๐๐๐	๐	๔๙๙,๐๐๐	-	-	✓	-	ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง	

กลยุทธ์ที่ ๑ : งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจร (ต่อ)

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๙ บ้านห้วยผาก	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสองห้อง ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๔๙๖,๐๐๐	๐	๔๙๖,๐๐๐	-	-	✓	-	ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง	
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ สายป่าชุมชน หมู่ที่ ๑๙ บ้านห้วยผาก	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ลงลูกรังเกรดบดอัด หนา ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	มีถนนลูกรังยกระดับ ภายใน หมู่ที่ ๑๙ สายป่าชุมชน เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ สาย	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๔-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓-พ.ค.-๖๘	กองช่าง	
๒๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองรัง - ห้วยรวก หมู่ที่ ๒๑ บ้านหนองรัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองรัง - ห้วยรวก ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๔๙๘,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	✓	-	ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง	

กลยุทธ์ที่ ๑ : งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจร (ต่อ)

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายเขาน้อย เชื่อม หมู่ที่ ๑๘, หมู่ที่ ๙, หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒๒ บ้านประชาสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ลูกรังเกรดบดอัดหนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร และรื้อถอนท่อลอด คสล. ๑ แห่ง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	มีถนนลูกรังยกระดับภายใน หมู่ที่ ๒๒ เพิ่มขึ้นจำนวน ๑ สาย สายเขาน้อย เชื่อม หมู่ที่ ๑๘, หมู่ที่ ๙, หมู่ที่ ๑	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๗-มี.ค.-๖๘ ถึง ๒๖-พ.ค.-๖๘	กองช่าง	
๒๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลำตะเพิน หมู่ที่ ๒๒ บ้านประชาสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลำตะเพิน ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๔๙๘,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	✓	-	ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง	
๒๗.	โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งช้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๒ ชุด ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	มีไฟแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน หมู่ที่ ๕ เพิ่มขึ้นจำนวน ๒๒ จุด	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๓-ก.พ.-๖๘ ถึง ๑๕-มี.ค.-๖๘	กองช่าง	

กลยุทธ์ที่ ๑ : งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจร (ต่อ)

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๒๘.	โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านกระปรอยสองข้าม	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๒ ชุด ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	มีไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน หมู่ที่ ๖ เพิ่มขึ้นจำนวน ๒๒ จุด	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๓-ก.พ.-๖๘ ถึง ๑๕-มี.ค.-๖๘	กองช่าง	
๒๙.	โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งโป่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๗ ชุด ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	มีไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน หมู่ที่ ๑๗ เพิ่มขึ้นจำนวน ๗ จุด	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๓-ก.พ.-๖๘ ถึง ๑๕-มี.ค.-๖๘	กองช่าง	
๓๐.	โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านเขาวงษ์ทรัพย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๒ ชุด ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	มีไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน หมู่ที่ ๒๐ เพิ่มขึ้นจำนวน ๒๒ จุด	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๓-ก.พ.-๖๘ ถึง ๑๕-มี.ค.-๖๘	กองช่าง	
๓๑.	โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑ บ้านหนองรัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๐ ชุด ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	มีไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน หมู่ที่ ๒๑ เพิ่มขึ้นจำนวน ๑๐ จุด	๒๑๙,๐๐๐	๒๑๙,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๓-ก.พ.-๖๘ ถึง ๑๕-มี.ค.-๖๘	กองช่าง	

กลยุทธ์ที่ ๑ : งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจร (ต่อ)

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๓๒.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดรีดผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๓,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	สายทางถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ ๑ ได้รับการฟื้นฟูบูรณะ ทำให้สามารถกลับมาใช้เดินทางสัญจรได้สะดวกเหมือนเดิม	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๑-ม.ค.-๖๘ ถึง ๒๐-ก.พ.-๖๘	กองช่าง	
๓๓.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองซอน	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดรีดผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๓,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	สายทางถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ ๓ ได้รับการฟื้นฟูบูรณะ ทำให้สามารถกลับมาใช้เดินทางสัญจรได้สะดวกเหมือนเดิม	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๑-ม.ค.-๖๘ ถึง ๒๐-ก.พ.-๖๘	กองช่าง	
๓๔.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสาหร่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดรีดผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๓,๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	สายทางถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ ๔ ได้รับการฟื้นฟูบูรณะ ทำให้สามารถกลับมาใช้เดินทางสัญจรได้สะดวกเหมือนเดิม	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๗-ก.พ.-๖๘ ถึง ๙-มี.ค.-๖๘	กองช่าง	
๓๕.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งช้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวถนนลูกรัง กว้าง ๕ เมตรยาว ๖๙๕ เมตร ลูกรังเกรดบดอัด หนา ๐.๒๐ เมตร ไม่น้อยกว่า ๖๙๕ ลูกบาศก์เมตร	สายทางถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ ๕ ได้รับการฟื้นฟูบูรณะ ทำให้สามารถกลับมาใช้เดินทางสัญจรได้สะดวกเหมือนเดิม	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๗-มี.ค.-๖๘ ถึง ๒๖-เม.ย.-๖๘	กองช่าง	

กลยุทธ์ที่ ๑ : งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจร (ต่อ)

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๓๖.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายชายเขา ๑ หมู่ที่ ๗ บ้านวังยาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวถนนลูกรังกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๓๐ เมตร ลูกรังเกรดบดอัด หนา ๐.๒๐ เมตร ไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อลอดถนน คสล.๓ (มอก.) ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	ถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ ๗ สายชายเขา ๑ ได้รับการซ่อมแซม ใช้เดินทางสัญจร ได้สะดวกเหมือนเดิม	๔๒๗,๐๐๐	๔๒๗,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๗-มี.ค.-๖๘ ถึง ๒๖-เม.ย.-๖๘	กองช่าง	
๓๗.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านวังยาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดหรือผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๒,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	สายทางถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ ๗ ได้รับการฟื้นฟูบูรณะ ทำให้สามารถกลับมาใช้เดินทางสัญจร ได้สะดวกเหมือนเดิม	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๗-ก.พ.-๖๘ ถึง ๙-มี.ค.-๖๘	กองช่าง	
๓๘.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านวังแย้	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดหรือผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๓,๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	สายทางถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ ๘ ได้รับการฟื้นฟูบูรณะ ทำให้สามารถกลับมาใช้เดินทางสัญจร ได้สะดวกเหมือนเดิม	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๑-ม.ค.-๖๘ ถึง ๒๐-ก.พ.-๖๘	กองช่าง	
๓๙.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองมะค่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดหรือผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๓,๔๙๕ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	สายทางถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ ๙ ได้รับการฟื้นฟูบูรณะ ทำให้สามารถกลับมาใช้เดินทางสัญจร ได้สะดวกเหมือนเดิม	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๗-ก.พ.-๖๘ ถึง ๙-มี.ค.-๖๘	กองช่าง	

กลยุทธ์ที่ ๑ : งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจร (ต่อ)

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๔๐.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขามูลี	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดหรือลูกรังเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๓,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	สายทางถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ ๑๐ ได้รับการฟื้นฟูบูรณะ ทำให้สามารถกลับมาใช้เดินทางสัญจรได้สะดวกเหมือนเดิม	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๗-ก.พ.-๖๘ ถึง ๙-มี.ค.-๖๘	กองช่าง	
๔๑.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดหรือผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๔,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	สายทางถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ ๑๑ ได้รับการฟื้นฟูบูรณะ ทำให้สามารถกลับมาใช้เดินทางสัญจรได้สะดวกเหมือนเดิม	๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๑-ม.ค.-๖๘ ถึง ๒๐-ก.พ.-๖๘	กองช่าง	
๔๒.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองหูช้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดหรือผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๒๒,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	สายทางถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ ๑๒ ได้รับการฟื้นฟูบูรณะทำให้สามารถกลับมาใช้เดินทางสัญจรได้สะดวกเหมือนเดิม	๓๒๘,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๗-ก.พ.-๖๘ ถึง ๙-มี.ค.-๖๘	กองช่าง	
๔๓.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดหรือผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๐,๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	สายทางถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ ๑๓ ได้รับการฟื้นฟูบูรณะ ทำให้สามารถกลับมาใช้เดินทางสัญจรได้สะดวกเหมือนเดิม	๓๐๘,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๗-ก.พ.-๖๘ ถึง ๙-มี.ค.-๖๘	กองช่าง	

กลยุทธ์ที่ ๑ : งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจร (ต่อ)

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๔๔.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองตาเดช	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดหรือผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑,๙๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	สายทางถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ ๑๔ ได้รับการฟื้นฟูบูรณะ ทำให้สามารถกลับมาใช้เดินทางสัญจรได้สะดวกเหมือนเดิม	๑๗๗,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๑-ม.ค.-๖๘ ถึง ๒๐-ก.พ.-๖๘	กองช่าง	
๔๕.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาสน	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดหรือผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๐,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	สายทางถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ ๑๕ ได้รับการฟื้นฟูบูรณะ ทำให้สามารถกลับมาใช้เดินทางสัญจรได้สะดวกเหมือนเดิม	๓๐๗,๐๐๐	๓๐๗,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๒-ม.ค.-๖๘ ถึง ๒๑-ก.พ.-๖๘	กองช่าง	
๔๖.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองไม้แดง	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดหรือผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๕,๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	สายทางถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ ๑๖ ได้รับการฟื้นฟูบูรณะ ทำให้สามารถกลับมาใช้เดินทางสัญจรได้สะดวกเหมือนเดิม	๒๒๗,๐๐๐	๒๒๗,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๗-ก.พ.-๖๘ ถึง ๙-มี.ค.-๖๘	กองช่าง	
๔๗.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งโป่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดหรือผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๒,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	สายทางถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ ๑๗ ได้รับการฟื้นฟูบูรณะ ทำให้สามารถกลับมาใช้เดินทางสัญจรได้สะดวกเหมือนเดิม	๔๗๗,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๑-ม.ค.-๖๘ ถึง ๒๐-ก.พ.-๖๘	กองช่าง	

กลยุทธ์ที่ ๑ : งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจร (ต่อ)

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๔๘.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑ บ้านหนองรัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดหรือผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๕,๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	สายทางถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ ๑๗ ได้รับการฟื้นฟูบูรณะ ทำให้สามารถกลับมาใช้เดินทางสัญจรได้สะดวกเหมือนเดิม	๒๘๔,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๑-ม.ค.-๖๘ ถึง ๒๐-ก.พ.-๖๘	กองช่าง	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ ๑ )		๔๘		๑๙,๑๐๖,๐๐๐	๑๓,๑๘๙,๐๐๐	๕,๙๑๗,๐๐๐							

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑ ปี ( รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ )

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

กลยุทธ์ที่ ๒ : งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค

**๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๒.	โครงการย้ายท่อถังพร้อมวางท่อส่งน้ำระบบประปา หมู่ที่ ๗ บ้านวังยาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเรือย้ายถังเก็บน้ำประปา ความจุ ๑๒ ลบ.ม.จากคุ่ม ๕ ไปติดตั้งใหม่ที่ คุ่ม ๗ พร้อมต่อท่อพร้อมจ่ายน้ำ	ท่อถังประปา ของ หมู่ที่ ๗ ได้รับการปรับปรุง และมีระบบประปาเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	๙๐,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๑-มิ.ย.-๖๘ ถึง ๑๐-ส.ค.-๖๘	กองช่าง	
๓.	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองหูช้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ มอก. ความยาวรวม ๑,๒๘๐ เมตร และติดตั้งประตุน้ำ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๒ นิ้ว	มีการขยายเขตระบบประปา ภายใน หมู่ที่ ๑๒ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	๑๔๒,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๕-มิ.ค.-๖๘ ถึง ๔-เม.ย.-๖๘	กองช่าง	

กลยุทธ์ที่ ๒ : งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค (ต่อ)

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๔.	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อจ่ายน้ำประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ความยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำแบบบอลวาล์ว PVC ๒ นิ้ว จำนวน ๔ จุด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	มีระบบประปา ภายใน หมู่ที่ ๑๓ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๓-ก.พ.-๖๘ ถึง ๑๕-มี.ค.-๖๘	กองช่าง	
๕.	โครงการก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำดื่มพร้อมเครื่องกรองน้ำดื่ม หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองตาเดช	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำดื่ม ขนาด ๔x๖ เมตร พร้อมเครื่องกรองน้ำดื่มและตู้จ่ายน้ำแบบหยอดเหรียญ จำนวน ๑ หลัง ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.หนองปรือกำหนด	มีโรงกรองน้ำดื่มภายใน หมู่ที่ ๑๔ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง น้ำที่ผ่านการกรองสามารถบริโภคได้	๓๕๙,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๗-มี.ย.-๖๘ ถึง ๑๖-ส.ค.-๖๘	กองช่าง	
๖.	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมเปลี่ยนตู้คอนโทรลสายเขาสน - ม่วงทอง หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาสน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ มอก. ความยาวรวม ๑,๘๐๐ เมตร และติดตั้งประตุน้ำ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๕ จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	มีระบบประปา ภายใน หมู่ที่ ๑๕ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๑-มี.ย.-๖๘ ถึง ๑๑-ก.ค.-๖๘	กองช่าง	

กลยุทธ์ที่ ๒ : งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค (ต่อ)

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๗.	โครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งโป่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อจ่ายน้ำประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ความยาวรวม ๒,๓๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตูน้ำแบบบอลวาล์ว PVC ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๕ จุด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.หนองปรือ กำหนด	มีการขยายระบบประปาภายใน หมู่ที่ ๑๗ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	๓๓๗,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๘-เม.ย.-๖๘ ถึง ๒๘-พ.ค.-๖๘	กองช่าง	
๘.	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการ อุปโภค-บริโภค พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๒๐ บ้านเขาวงษ์ทรัพย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร ติดตั้ง แผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๖๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๐แผง หรือจำนวน วัตต์รวมกันไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ วัตต์ และเครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด ๓ แรงม้า	มีบ่อบาดาล ภายใน หมู่ที่ ๒๐ เป็นแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	๔๖๔,๐๐๐	๔๓๙,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๓-เม.ย.-๖๘ ถึง ๒๒-มิ.ย.-๖๘	กองช่าง	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ ๒)				๘	๒,๒๒๐,๐๐๐	๒,๑๓๗,๐๐๐	๓๙,๐๐๐						
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ยุทธศาสตร์ที่ ๑)				๕๖	๒๑,๓๒๖,๐๐๐	๑๕,๓๒๖,๐๐๐	๓๙,๐๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รวมโครงการ	๕๖	โครงการ	งบประมาณ	๒๑,๓๒๖,๐๐๐	บาท	ร้อยละ	๑๐๐
ดำเนินการแล้ว จำนวน	๔๒	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๑๕,๓๒๖,๐๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๗๕.๐๐
ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	๑๔	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๒๕.๐๐
ยกเลิก	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑ ปี ( รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ )

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมงานด้านการส่งเสริมอาชีพ

๒.๑) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการบริหารจัดการตลาด อบต.หนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการบริหารจัดการตลาด เช่น ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	ตลาด อบต.หนองปรือ ได้รับการประชาสัมพันธ์ ประชาชนในเขตพื้นที่ มีแหล่งค้าขายเพิ่มขึ้น	๑๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนลด ๑๐,๐๐๐
รวมแผนงานการพาณิชย์		๑		๑๐,๐๐๐	๐	๐							

กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคม

๒.๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการรณรงค์ขอรผู้สูงอายุ ตำบลหนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	จ่ายผู้สูงอายุ ได้มาเข้าร่วมการดำเนินโครงการ ทำให้สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๓-เม.ย.-๖๘	กองสวัสดิการสังคม	

๒.๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๒.	โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับความรู้ผ่านการดำเนินโครงการ ทำให้สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑-เม.ย.-๖๘ ถึง ๓๑-พ.ค.-๖๘	กองสวัสดิการสังคม	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		๒		๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐								

กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคม (ต่อ)

๒.๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับการรับรอง ได้รับการสนับสนุน ทำให้เกษตรกรคุณภาพชีวิตดีขึ้น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	
๒.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการรับรองได้รับการสนับสนุน ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น	๓๐,๐๐๐	๑๗,๒๘๖	๑๒,๗๑๔	✓	-	-	-	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	กองสวัสดิการสังคม	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์		๒		๕๐,๐๐๐	๑๗,๒๘๖	๓๒,๗๑๔							

กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคม (ต่อ)

๒.๔) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้แล้ว ได้รับเบี้ยยังชีพ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น	๑๙,๓๕๖,๐๐๐	๑๘,๒๕๔,๓๐๐	๑,๑๐๑,๗๐๐	✓	-	-	-	๑-๓๐.ค.ย.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	กองสวัสดิการสังคม	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๒.	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ผู้พิการ ที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินกับ อปท.แล้วได้รับเบี้ยยังชีพ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น	๓,๕๐๔,๐๐๐	๓,๓๙๒,๔๐๐	๑๑๑,๖๐๐	✓	-	-	-	๑-๓๐.ค.ย.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	กองสวัสดิการสังคม	
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและวินิจฉัยแล้วและมีความยากจน หรือ ถูกทอดทิ้งไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น	๑๘๐,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๑-๓๐.ค.ย.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	กองสวัสดิการสังคม	
๔.	เงินสำรองจ่าย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัย เกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย (เงินสำรองจ่าย กั้นเงินหลัอมปี จำนวน ๗๘๒,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายภายใน ก.ย ๖๘ จำนวน ๗๖๓,๗๖๐ บาท จากงบประมาณทั้งหมด ๑,๕๔๖,๒๖๐ บาท)	ประชาชนในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้วยการช่วยเหลือจาก อปท. ทำให้ปัญหาทุเลาลงได้	๑,๐๐๐,๐๐๐	๗๖๓,๗๖๐	๔๕๓,๗๔๐	✓	-	-	-	๑-๓๐.ค.ย.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	สำนักปลัด/กองช่าง	โอนเพิ่ม ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๒.๔) แผนงานงบกลาง (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๕.	เงินสมทบกองทุน อบต.หนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ อบต.หนองปรือ ในอัตราร้อยละ ๕๐	โครงการของกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ อบต.หนองปรือ ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการได้	๓๑๑,๗๑๕	๓๑๑,๗๑๕	๐	✓	-	-	-	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	สำนักปลัด	
รวมแผนงานงบกลาง		๕		๒๔,๓๕๑,๗๑๕	๒๒,๘๖๘,๑๗๕	๑,๗๐๑,๐๔๐							

กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมงานด้านการศึกษา

๒.๕) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการส่งเสริมเด็กไทย อนาคตไทย ในวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมอบทุนการศึกษาให้เด็กที่ชนะเลิศ การสอบชิงทุนการศึกษา และจัดกิจกรรม การแสดง ของเด็กนักเรียน ภายในตำบล	เด็กในเขตตำบลได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก และมีการมอบของรางวัลทำให้เด็กได้รับความประทับใจ	๑๓๗,๖๐๐	๐	๑๐,๑๐๐	-	-	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ	กองการศึกษาฯ	ออนไลน์ ๑๒๗,๕๐๐
๒.	โครงการสอบชิงทุนการศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสอบชิงทุนการศึกษาสำหรับเด็ก ในเขตตำบลหนองปรือ	ได้จัดการสอบชิงทุนทำให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษา	๒๓,๓๐๐	๐	๐	-	-	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ	กองการศึกษาฯ	ออนไลน์ ๒๓,๓๐๐

๒.๕) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๓.	ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบ อาหารกลางวันเลี้ยงเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปรือ จำนวน ๒๔๕ วัน	เด็กนักเรียน ของ ศพด. ได้มีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและโภชนาการครบถ้วนรับประทานตลอดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๒๔๕ วัน	๕๒๙,๒๐๐	๕๒๗,๕๘๐	๑,๖๒๐	✓	-	-	-	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	กองการศึกษาฯ	
๔.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ (๑) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (๒) ค่าหนังสือเรียน (๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน (๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เด็กนักเรียน ของ ศพด. ได้รับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบนักเรียนสำหรับการเข้ารับการศึกษในปีงบประมาณ และมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ความสามารถ	๒๖๒,๑๖๐	๒๐๓,๔๐๖	๕๘,๗๕๔	✓	-	-	-	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	กองการศึกษาฯ	
๕.	โครงการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ผู้ปกครองของนักเรียนใน ศพด. ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และได้พบปะกับครูที่ ศพด.	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๓๐-พ.ค.-๖๘	กองการศึกษาฯ	

๒.๕) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๖.	โครงการสานสัมพันธ์มุ่งสู่ฝันการศึกษา	จัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนเข้ารับประกาศนียบัตรและจัดแสดงผลการจัดการเรียนการสอน (๑) เตรียมการประสานงานดำเนินการด้านเอกสาร (๒) ดำเนินการด้านจัดซื้อจัดจ้าง (๓) พิธีมอบเกียรติบัตร (๔) รายงานผลการดำเนินงาน	ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย เพื่อแสดงความยินดีกับเด็กที่จบการศึกษาจาก ศพต. อบต.หนองปรือ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๗-มี.ค.-๖๘	กองการศึกษา	
รวมแผนงานการศึกษา		๖		๙๘๓,๒๖๐	๗๖๑,๙๘๖	๗๐,๔๗๔							

กลยุทธ์ที่ ๔ : ส่งเสริมงานด้านการส่งเสริมกีฬา และการออกกำลังกาย

๒.๖) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการกีฬาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสัมพันธ์ โดยให้มีการแข่งขันกีฬา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การจัดโครงการทำให้นักเรียนใน ศพต. ได้เข้าร่วมกีฬาสี เรียนรู้เรื่องกีฬา การออกกำลังกาย ความสามัคคี ทำให้สุขภาพแข็งแรง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๒-ก.ย.-๖๘	กองการศึกษา	
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		๑		๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐							

กลยุทธ์ที่ ๕ : ส่งเสริมงานด้านการสาธารณสุข

๒.๗) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ในพื้นที่ตำบลหนองปรือ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	สัตว์ในเขตพื้นที่ อบต.หนองปรือ ได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียน เพื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง	๘,๑๐๙	๒๖,๗๐๐	๐	✓	-	-	-	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๑๘,๕๙๑
๒.	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	หญิงตั้งครรภ์ได้รับความรู้ และปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ได้อย่างถูกต้อง	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๑-ม.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบ
๓.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน และทรายอะเบทจุลินทรีย์ กำจัดลูกน้ำหรือมอสแท็บ ฯลฯ	ประชาชนได้รับความรู้เรื่อง ไข้เลือดออกและได้รับการพ่นหมอกควัน และทรายอะเบททุกครัวเรือน	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๘๖๐	๑๔๐	✓	-	-	-	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	สำนักปลัด	
๔.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัคซีน ฯลฯ	สุนัขและแมวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่างทั่วถึง ในเขตพื้นที่ อบต.หนองปรือ	๘๔,๐๙๐	๒๐๐,๒๕๐	๐	✓	-	-	-	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๑๑๖,๑๖๐
รวมแผนงานสาธารณสุข		๔		๒๙๘,๑๙๙	๔๒๖,๘๑๐	๖,๑๔๐							

กลยุทธ์ที่ ๖ : สนับสนุนหน่วยงานอื่น ตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ	
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก				
														๑.
๒.	อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ ป.๒ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ และ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๘ จำนวน ๒๐๐ วันจำนวน ๗ โรงเรียน	เด็ก ป.๑ - ป.๖ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ ๗ โรงเรียน ได้มีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและโภชนาการ ครบถ้วน รับประทานตลอดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๘ อัตราคนละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๓,๘๐๐,๐๐๐	๓,๗๑๘,๕๒๘	๑๔๑,๔๗๒	✓	-	-	-	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	กองการศึกษาฯ	โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐	
รวมแผนงานการศึกษา		๒		๕,๗๑๐,๐๐๐	๕,๖๑๕,๑๑๓.๒๑	๑๕๕,๘๘๖.๗๙								

๒.๗) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่หมู่บ้าน จำนวน ๒๒ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการในกิจกรรมต่างๆ ด้านสาธารณสุข	หมู่บ้านในเขตพื้นที่ได้รับงบประมาณนำไปดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ	๔๔๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๒๓,๙๐๐	✓	-	-	-	๑-๓.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๑๖,๑๐๐
รวมแผนงานสาธารณสุข		๑		๔๔๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๒๓,๙๐๐							

๒.๘) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีสามารถนำเงินอุดหนุนไปดำเนินงานตามภารกิจ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑-พ.ย.-๖๗ ถึง ๓๐-พ.ย.-๖๗	สำนักปลัด	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป		๑		๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐							
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒		๒๕		๓๒,๐๗๓,๑๗๔	๓๐,๓๑๙,๓๗๐.๒๑	๑,๙๘๙,๑๕๔.๗๙							

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ รวมโครงการ	๒๕	โครงการ	งบประมาณ	๓๒,๐๗๓,๑๗๔	บาท	ร้อยละ	๑๐๐
ดำเนินการแล้ว จำนวน	๒๑	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๓๐,๓๑๙,๓๗๐.๒๑	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๘๕.๐๐
ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยกเลิก	๔	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๑๖.๐๐

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๑ ปี ( รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ )

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓.๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ประชาชนในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากอปท.	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ	สำนักปลัด	
๒.	โครงการส่งเสริมทักษะการป้องกันและระงับไฟป่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้และปฏิบัติอย่างถูกต้อง การป้องกันและระงับไฟป่า	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๑๐	๒๙๐	✓	-	-	-	๑๘-มี.ค.-๖๘ ถึง ๑๘-มี.ค.-๖๘	สำนักปลัด	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน		๒		๗๐,๐๐๐	๑๙,๗๑๐	๕๐,๒๙๐							

กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	ผู้ที่รับการอบรมให้ประชาชนเยาวชนในเขตพื้นที่ได้รับความรู้ เรื่องคุณและโทษของยาเสพติดพร้อมช่องทางในการแจ้งหากพบเห็นหรือช่องทางในการปรึกษาปัญหายาเสพติด	๑๒,๐๐๐	๑๑,๙๔๓	๕๗	✓	-	-	-	๒๙-ส.ค.-๖๘	สำนักปลัด	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน				๑	๑๒,๐๐๐	๑๑,๙๔๓	๕๗						

กลยุทธ์ที่ ๔ : สนับสนุนหน่วยงานอื่นของรัฐตามยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (สถานที่กลาง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (สถานที่กลาง)	มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (สถานที่กลาง) จำนวน ๑ แห่ง	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๗	สำนักปลัด	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป				๑	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐						
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓				๔	๑๔๒,๐๐๐	๙๑,๖๕๓	๕๐,๓๔๗						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ รวมโครงการ	๔	โครงการ	งบประมาณ	๑๔๒,๐๐๐	บาท	ร้อยละ	๑๐๐
ดำเนินการแล้ว จำนวน	๓	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๙๑,๖๕๓	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๗๕.๐๐
ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยกเลิก	๑	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๒๕.๐๐

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑ ปี ( รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ )

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ ๑ : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๔.๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือ การจัดกิจกรรม เดินรณรงค์ เป็นต้น	ประชาชน เยาวชน ได้รับความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่าไม้ ผ่านการประชาสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐
๒.	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) อบต.หนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และ กิจกรรม Big Cleaning Dayและจ่ายเป็นค่าจัด นิทรรศการ Save the World รณรงค์การจัดการขยะ	ประชาชน เยาวชน ได้รับความรู้ เรื่อง การเป็นอาสาสมัคร มีกิจกรรมทำร่วมกัน	๒๒,๐๐๐	๒๓,๗๗๖	๓๑,๐๖๔	✓	-	-	-	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-เม.ย.-๖๘	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๓๒,๘๔๐
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป		๒		๓๒,๐๐๐	๓๘,๗๗๖	๓๑,๐๖๔							

๔.๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อถังขยะ ฯลฯ	ได้จัดซื้อวัสดุจัดทำถังขยะ อบต.หนองปรือ แจกจ่ายตามจุดให้บริการรับขยะตามหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๒๒ และจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะและกิจกรรมเปิดธนาคารขยะ	๒๐,๐๐๐	๒๘๘	๑๙,๗๑๒	✓	-	-	-	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	สำนักปลัด	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน		๑		๒๐,๐๐๐	๒๘๘	๑๙,๗๑๒							

๔.๓) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	การจัดโครงการทำให้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหญ้าแฝก แก่ประชาชน หมู่ที่ ๑-๒๒ และจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ	สำนักปลัด	
รวมแผนงานการเกษตร		๑		๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐							
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔		๔		๖๒,๐๐๐	๓๙,๐๖๔	๖๐,๗๗๖							

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รวมโครงการ	๔	โครงการ	งบประมาณ	๔๒,๐๔๓	บาท	ร้อยละ	๑๐๐
ดำเนินการแล้ว จำนวน	๓	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๓๙,๐๖๔	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๗๕.๐๐
ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยกเลิก	๑	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๒๕.๐๐

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑ ปี ( รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ )

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และวันสำคัญของชาติ**

กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมและสนับสนุนวันสำคัญของชาติและศาสนาการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร

**๕.๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการวันท้องถิ่นไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าพานดอกไม้ ค่าจัดงาน ฯลฯ	ได้นำพานดอกไม้ไปเข้าร่วมกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ที่จังหวัดกาญจนบุรีจัดขึ้น เป็นการรำลึกถึงวันจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓,๐๐๐	๑,๒๐๐	๑,๘๐๐	✓	-	-	-	๑๘-มี.ค.-๖๘	สำนักปลัด	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป		๑		๓,๐๐๐	๑,๒๐๐	๑,๘๐๐							

กลยุทธ์ที่ ๒ : งานส่งเสริมและสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น

**๕.๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส	ดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยพัฒนาวัดเป้าหมาย ๒ แห่ง ๑) วัดหนองไม้เอื้อย ๒) วัดหนองใหญ่เจริญพร	จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วัดหนองไม้เอื้อย และวัดหนองใหญ่ ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีความสามัคคี มีจิตสาธารณะ รักษาความสะอาดวัด	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ	กองการศึกษา ฯ	

๕.๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๒.	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	ดำเนินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	เพื่อจัดกิจกรรมในการสืบสานประเพณีลอยกระทง ร่วมกับวัดราชภูริเจริณธรรม หมู่ที่ ๖ เป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๕-พ.ย.-๖๘	กองการศึกษา ฯ	
๓.	โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง	ดำเนินโครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์ โดยจัดส่งรถบุพชาติ เข้าร่วมงานแห่ปราสาทผึ้ง ร่วมกับ อำเภอหนองปรือ	ได้จัดรถบุพชาติไปประกวดที่งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ที่ว่าการอำเภอหนองปรือ เป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๗-เม.ย.-๖๘	กองการศึกษา ฯ	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		๓		๑๓๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐							

กลยุทธ์ที่ ๓ : สนับสนุนหน่วยงานอื่นของรัฐตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และวันสำคัญของชาติการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในชุมชน

๕.๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดงานพระราชพิธี และงานพิธี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองปรือ ดำเนินงานตามโครงการฯ	เป็นการอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอหนองปรือ เพื่อสนับสนุนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานพระราชพิธี และงานพิธี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑-ธ.ค.-๖๗ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๗	สำนักปลัด	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป		๑		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐							
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕		๕		๑๖๓,๐๐๐	๑๓๑,๒๐๐	๓๑,๘๐๐							

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ รวมโครงการ	๕	โครงการ	งบประมาณ	๑๖๓,๐๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐
ดำเนินการแล้ว จำนวน	๔	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๑๓๑,๒๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๘๐.๐๐
ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยกเลิก	๑	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๒๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑ ปี ( รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ )

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์ที่ ๔ : การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๖.๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใส มีจริยธรรม ป้องกันการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ	จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้าง ความโปร่งใส มีจริยธรรม ป้องกันการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ๓ กิจกรรม ภายใต้โครงการฯ เป็นการส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ อบต. หนองปรือ ได้รับความรู้ เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม	๒๒,๐๐๐	๒,๕๔๔	๑๙,๔๕๖	✓	-	-	-	ช่วงที่ ๑ ๗-ธ.ค.-๖๗	สำนักปลัด	
										ช่วงที่ ๒ ๑๑-มี.ค.-๖๘			
๒.	โครงการ อบต. พบประชาชน	ลงพื้นที่ประชาคม เพื่อรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน ๒๒ หมู่บ้าน	จัดกิจกรรมรับฟังปัญหาและ ความต้องการ หมู่ที่ ๑-๒๒ บ้าน เพื่อนำสิ่งที่ประชาชนนำเสนอ ไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาเดือดร้อน เร่งด่วนที่สำคัญพร้อม ประชาสัมพันธงานบริการ	๕,๐๐๐	๔,๙๙๙	๑	✓	-	-	-	๑๖-ม.ค.-๖๘ ถึง ๑๐-มี.ค.-๖๘	สำนักปลัด	

๖.๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๓.	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา รวมถึงผู้นำชุมชน อบต.หนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าสมาชิคณคณวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน และการทัศนศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น	ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน อบต.หนองปรือ ได้รับความรู้ จากการศึกษาดู และนำความรู้ ที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน และเขตพื้นที่ของที่รับผิดชอบ	๕๐,๐๐๐	๐	๑๗,๑๖๐	-	-	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนลด ๓๒,๘๔๐
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป		๓		๗๗,๐๐๐	๗,๕๔๓	๓๖,๖๑๗							

กลยุทธ์ที่ ๖ : การพัฒนาและปรับปรุงรายได้

๖.๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย นอกสถานที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายออก หน่วยบริการจัดเก็บ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.หนองปรือ	การออกหน่วยบริการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย หมู่ที่ ๑ - ๒๒ ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทำการ อบต.หนองปรือ	๒๓,๐๐๐	๐	๐	✓	-	-	-	๙-มิ.ย.-๖๘ ถึง ๑๕-ก.ค.-๖๘	กองคลัง	โอนลด ๒๓,๐๐๐ ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป		๑		๒๓,๐๐๐	๐	๐							
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖		๔		๑๐๐,๐๐๐	๗,๕๔๓	๓๖,๖๑๗							

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ รวมโครงการ	๔	โครงการ	งบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐	บาท	ร้อยละ	๑๐๐
ดำเนินการแล้ว จำนวน	๓	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๗,๕๔๓.๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๗๕.๐๐
ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยกเลิก	๑	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๒๕.๐๐

รวมยุทธศาสตร์ทั้งหมด	๙๘	โครงการ	งบประมาณ	๕๓,๘๖๖,๑๗๔	บาท	ร้อยละ	๑๐๐
ดำเนินการแล้ว จำนวน	๗๖	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๔๕,๙๑๔,๘๓๐.๒๑	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๗๗.๕๕
ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๔	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๑๔.๒๙
ยกเลิก	๘	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๘.๑๖

## บัญชีครุภัณฑ์

### ๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

#### ๑.๑ กลยุทธ์ การจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ และพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน

##### ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑.	โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าเหล็ก	๓๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๒,๐๐๐	สำนักปลัด	

#### ๑.๑ กลยุทธ์ งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค

##### ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑.	ถังน้ำ	๒๑,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๓,๑๓๐	กองช่าง	

### ๒. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

#### ๒.๑ กลยุทธ์ การจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ และพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน

##### ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑.	เครื่องตัดหญ้า	๓๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๖,๘๐๐	สำนักปลัด	

๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมงานด้านการสาธารณสุข

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑.	เครื่องพ่นหมอกควัน	๑๑๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๑๘,๐๐๐	สำนักปลัด	

รวมครุภัณฑ์จำนวน	๔	โครงการ	งบประมาณ	๒๐๙,๐๐๐	บาท	ร้อยละ	๑๐๐
ดำเนินการแล้ว จำนวน	๔	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๑๙๙,๙๗๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐
ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยกเลิก	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
รอบ ๑ ปี ( รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ )

จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จำนวน ๙๘ โครงการ งบประมาณรวม ๕๓,๘๖๖,๑๓๔ บาท

ผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จ จำนวน ๗๖ โครงการ

รวมงบประมาณ ๔๕,๙๑๔,๘๓๐.๒๑ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๕ ของจำนวนโครงการทั้งหมด

➔ เนื่องจากผู้บริหาร ให้ความสำคัญกับโครงการ/กิจกรรมที่ได้บรรลุไว้ในแผนการดำเนินงาน ทำให้เร่งรัด ติดตามการดำเนินการของทุก สำนัก/กอง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ การดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้มีการดำเนินโครงการทั้งสิ้น ๗๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๕ จากทั้งหมด ๙๘ โครงการ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้

👉 ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากที่กล่าวมาข้างต้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนด ยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

