



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

รายงาน ผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)



สำนักปลัด

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
www.nongpruekansao.go.th
TEL. 034-919 813

สารบัญ

	หน้า
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑-๒
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๓-๓๗
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๒. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต	
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมฯ	
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ	
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีฯ	
๖. ยุทธศาสตร์ด้านประสิทธิภาพทางการเมืองการบริหารฯ	
รายงานผลการดำเนินงาน (กรณีกันเงินไว้แล้ว)	๓๘-๔๑
สรุปผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (หน่วยงานนอก)	๔๒-๔๓
สรุปผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	๔๔

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอนบพิตำ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน	จำนวน งบประมาณ	จำนวนโครงการ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการแล้ว	งบประมาณ	
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔๔	๑๓,๕๖๕,๓๐๐	๑๘	๘,๑๔๘,๐๐๐	กองช่าง
รวม	๔๔	๑๓,๕๖๕,๓๐๐	๑๘	๘,๑๔๘,๐๐๐	
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
๒.๑ แผนงานการพาณิชย์	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๐	สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๑๓๐,๐๐๐	๒	๑๐,๑๐๘	กองสวัสดิการสังคม
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๕๐,๐๐๐	๐	๐	กองสวัสดิการสังคม
๒.๔ แผนงานงบกลาง	๕	๒๔,๖๐๐,๐๙๕	๓	๑๓,๘๑๘,๘๙๕	กสค/สป/กองช่าง
๒.๕ แผนงานการศึกษา	๖	๓,๑๕๔,๓๐๐	๘	๓๘๕,๕๐๕	กองการศึกษา
๒.๖ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒	๓๕,๐๐๐	๐	๐	กองสวัสดิการสังคม
๒.๗ แผนงานสาธารณสุข	๕	๑,๐๐๖,๖๐๐	๒	๓๒๕,๘๖๐	สำนักปลัด
๒.๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม	๒๕	๓๓,๐๓๑,๓๙๕	๑๖	๑๔,๕๔๕,๓๖๘.๐๐	

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน	จำนวน งบประมาณ	จำนวนโครงการ		หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้ว	งบประมาณ	
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย					
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓	๘๖,๘๐๐	๑	๒๖,๓/๙๐	สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม	๔	๑๔๖,๘๐๐	๒	๘๖,๓/๙๐	
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว					
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๕๔,๐๐๐	๒	๐	สำนักปลัด
๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๐	สำนักปลัด
๔.๓ แผนงานการเกษตร	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๐	สำนักปลัด
รวม	๔	๑๑๔,๐๐๐	๒	๐	
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และวันสำคัญของชาติ					
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๑๓๓,๐๐๐	๓	๓๙,๐๐๐	สำนักปลัด
๕.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๓	๑๒๕,๐๐๐	๑	๖๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
รวม	๖	๒๕๘,๐๐๐	๔	๑๐๔,๐๐๐	
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากร					
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕	๙๐๓,๐๐๐	๓	๔๔๐,๘๓/๘๖.๖๓	สำนักปลัด/กองคลัง
รวม	๕	๙๐๓,๐๐๐	๓	๔๔๐,๘๓/๙	
รวมทั้งสิ้น	๘๘	๕๒,๐๒๒,๘๙๕	๔๕	๒๓,๓๒๕,๐๓๖.๖๓	
งบประมาณที่โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มมาจากรายจ่ายประจำ		๒,๑๙๔,๓/๙			
รวมทั้งสิ้น		๕๔,๒๑๗,๖๓/๔			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ : งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจร

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหนองกระติง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองขอน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหนองกระติงที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	๔๙๗,๒๐๐	๐	๔๙๗,๒๐๐	-	-	✓	-	๑-เม.ย.-๖๙ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองช่าง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสาระวงษ์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสาหร่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสาระวงษ์ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	๔๙๑,๐๐๐	๐	๔๙๑,๐๐๐	-	-	✓	-	๑-เม.ย.-๖๙ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองช่าง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกระปรือ - หนองจอก หมู่ที่ ๖ บ้านกระปรือสองข้าม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกระปรือ - หนองจอกที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	๔๙๓,๕๐๐	๐	๔๙๓,๕๐๐	-	-	✓	-	๑-เม.ย.-๖๙ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองช่าง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

กลยุทธ์ที่ ๑ : งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจร (ต่อ)

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบที่เบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทานเชื่อมลำอิฐ หมู่ที่ ๗ บ้านวังยาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร พร้อมปรับแต่งไหล่ทาง	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทานเชื่อมลำอิฐที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	๔๙๒,๙๐๐	๐	๔๙๒,๙๐๐	-	-	✓	-	๑-เม.ย.-๖๙ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองช่าง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษมสุข หมู่ที่ ๘ บ้านวังแย้	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษมสุขที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	๔๙๙,๙๐๐	๐	๔๙๙,๙๐๐	-	-	✓	-	๑-เม.ย.-๖๙ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองช่าง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ - ดงเสลา หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ - ดงเสลาที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	๔๘๙,๔๐๐	๔๗๖,๖๐๐	๑๒,๘๐๐	✓	-	-	-	๑๒-ม.ค.-๖๙ ถึง ๑๓-มี.ค.-๖๙	กองช่าง	
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโรงเรียน หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองไม้แดง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโรงเรียนที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	๓๗๔,๘๐๐	๐	๓๗๔,๘๐๐	-	-	✓	-	๑-เม.ย.-๖๙ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองช่าง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

กลยุทธ์ที่ ๑ : งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจร (ต่อ)

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ กลุ่มแจ้งเตี้ย หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งโป่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑ กลุ่มแจ้งเตี้ยที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	๔๙๙,๕๐๐	๐	๔๙๙,๕๐๐	-	-	✓	-	๑-เม.ย.-๖๙ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองช่าง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไม้แก่น - หนองมะค่า หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองแก่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไม้แก่น - หนองมะค่าที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	๔๙๙,๘๐๐	๐	๔๙๙,๘๐๐	-	-	✓	-	๑-เม.ย.-๖๙ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองช่าง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไม้แก่น - ประชาสุข หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองแก่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไม้แก่น - ประชาสุขที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	๔๙๕,๒๐๐	๐	๔๙๕,๒๐๐	-	-	✓	-	๑-เม.ย.-๖๙ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองช่าง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตันแจ้ - ท่ากลาง หมู่ที่ ๒๒ บ้านประชาสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตันแจ้ - ท่ากลางที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	๔๙๘,๗๐๐	๐	๔๙๘,๗๐๐	-	-	✓	-	๑-เม.ย.-๖๙ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองช่าง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

กลยุทธ์ที่ ๑ : งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจร (ต่อ)

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบที่เบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุดลาาย - เขาน้อย หมู่ที่ ๒๒ บ้านประชาสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุดลาาย - เขาน้อยที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	๔๔๘,๐๐๐	๐	๔๔๘,๐๐๐	-	-	✓	-	๑-เม.ย.-๖๙ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองช่าง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๓.	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายหนองซอน - หนองรัง(หลังวัดหนองซอน),(หน้าโบสถ์วัดหนองซอน) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองซอน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองซอน - หนองรัง (หลังวัดหนองซอน),(หน้าโบสถ์วัดหนองซอน)ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	๔๔๗,๕๐๐	๐	๔๔๗,๕๐๐	-	-	✓	-	๑-เม.ย.-๖๙ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองช่าง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายเพ็ชรกุล หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งช้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร ลงลูกรังเกรดบดอัด หนา ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร	มีถนนลูกรังยกระดับภายใน หมู่ที่ ๕ สายเพ็ชรกุลเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ จุด	๓๐๒,๔๐๐	๐	๓๐๒,๔๐๐	-	-	✓	-	๑-ม.ค.-๖๙ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองช่าง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๕.	โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๑ ชุด	มีไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน หมู่ที่ ๕ เพิ่มขึ้น จำนวน ๒๑ ชุด	๔๔๘,๗๐๐	๔๔๘,๔๐๐	๓๐๐	✓	-	-	-	๑-ธ.ค.-๖๘ ถึง ๒๕-ธ.ค.-๖๘	กองช่าง	

กลยุทธ์ที่ ๑ : งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจร (ต่อ)

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑๖.	โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ หนองไม้เอ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๑ ชุด	มีไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน หมู่ที่ ๒ เพิ่มขึ้น จำนวน ๒๑ จุด	๔๔๘,๗๐๐	๔๔๘,๔๐๐	๓๐๐	✓	-	-	-	๔-ธ.ค.-๖๘ ถึง ๒๕-ธ.ค.-๖๘	กองช่าง	
๑๗.	โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขามูลี	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๑ ชุด	มีไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน หมู่ที่ ๑๐ เพิ่มขึ้น จำนวน ๒๑ จุด	๔๔๘,๗๐๐	๔๔๘,๔๐๐	๓๐๐	✓	-	-	-	๔-ธ.ค.-๖๘ ถึง ๒๔-ธ.ค.-๖๘	กองช่าง	
๑๘.	โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองหูช้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๑ ชุด	มีไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน หมู่ที่ ๑๒ เพิ่มขึ้น จำนวน ๒๑ จุด	๔๔๘,๗๐๐	๔๔๘,๔๐๐	๓๐๐	✓	-	-	-	๔-ธ.ค.-๖๘ ถึง ๒๕-ธ.ค.-๖๘	กองช่าง	
๑๙.	โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๑ ชุด	มีไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน หมู่ที่ ๑๓ เพิ่มขึ้น จำนวน ๒๑ จุด	๔๔๘,๗๐๐	๔๔๘,๔๐๐	๓๐๐	✓	-	-	-	๘-ธ.ค.-๖๘ ถึง ๒๕-ธ.ค.-๖๘	กองช่าง	
๒๐.	โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาสน	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๑ ชุด	มีไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน หมู่ที่ ๑๕ เพิ่มขึ้น จำนวน ๒๑ จุด	๔๔๘,๗๐๐	๔๔๘,๔๐๐	๓๐๐	✓	-	-	-	๘-ธ.ค.-๖๘ ถึง ๒๕-ธ.ค.-๖๘	กองช่าง	
๒๑.	โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๑ ชุด	มีไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน หมู่ที่ ๑๖ เพิ่มขึ้น จำนวน ๒๑ จุด	๔๔๘,๗๐๐	๔๔๘,๔๐๐	๓๐๐	✓	-	-	-	๔-ธ.ค.-๖๘ ถึง ๒๔-ธ.ค.-๖๘	กองช่าง	

กลยุทธ์ที่ ๑ : งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจร (ต่อ)

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๒๒.	โครงการฟื้นฟูบูรณะ สายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสาหร่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดรื้อผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๒,๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ย และบดทับ	สายทางถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ ๓ ได้รับการฟื้นฟู บูรณะ ทำให้สามารถ กลับมาใช้เดินทางสัญจร ได้สะดวกเหมือนเดิม	๔๙๙,๒๐๐	๐	๔๙๙,๒๐๐	-	-	✓	-	๑-ก.ค.-๖๙ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองช่าง	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๓.	โครงการฟื้นฟูบูรณะ สายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านวังยาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดรื้อผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๒,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ย และบดทับ	สายทางถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ ๓ ได้รับการฟื้นฟู บูรณะ ทำให้สามารถ กลับมาใช้เดินทางสัญจร ได้สะดวกเหมือนเดิม	๔๙๙,๔๐๐	๐	๔๙๙,๔๐๐	-	-	✓	-	๑-ก.ค.-๖๙ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองช่าง	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๔.	โครงการฟื้นฟูบูรณะ สายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดรื้อผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๒,๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ย และบดทับ	สายทางถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ ๓ ได้รับการฟื้นฟู บูรณะ ทำให้สามารถ กลับมาใช้เดินทางสัญจร ได้สะดวกเหมือนเดิม	๔๙๙,๒๐๐	๐	๔๙๙,๒๐๐	-	-	✓	-	๑-ก.ค.-๖๙ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองช่าง	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๕.	โครงการฟื้นฟูบูรณะ สายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านเขาวงษ์ทรัพย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดรื้อผิวทางเดิม (ลูกรัง) ลึก ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๒,๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ย และบดทับ	สายทางถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ ๓ ได้รับการฟื้นฟู บูรณะ ทำให้สามารถ กลับมาใช้เดินทางสัญจร ได้สะดวกเหมือนเดิม	๔๙๐,๑๐๐	๐	๔๙๐,๑๐๐	-	-	✓	-	๑-ก.ค.-๖๙ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองช่าง	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
รวมแผนงานอุตสาหกรรม และโยธา (กลยุทธ์ที่ ๑)		๒๕		๑๒,๑๐๘,๖๐๐	๓,๙๖๕,๔๐๐	๘,๑๔๓,๒๐๐							

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๑ ปี (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๒ : งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณหนองมะกอก หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกระพริยสอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบสูบน้ำผิวดินพร้อมท่อส่งน้ำ PVC เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ (มอก.) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร จากท้ายช่องระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยกระพริยถึง ถึงประปานครหลวง	มีถึงประปาพร้อมระบบภายใน หมู่ที่ ๖ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	๑๑๕,๓๐๐	๐	๑๑๕,๓๐๐	-	-	✓	-	๑-ก.พ.-๖๙ ถึง ๓๐-เม.ย.-๖๙	กองช่าง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒.	โครงการก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำดื่มพร้อมเครื่องกรองน้ำดื่ม หมู่ที่ ๙ บ้านหนองมะค่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำดื่ม ขนาด ๔ x ๖ เมตร พร้อมเครื่องกรองน้ำดื่ม และตู้จ่ายน้ำแบบหยอดเหรียญ จำนวน ๑ หลัง	มีโรงกรองน้ำดื่มภายใน หมู่ที่ ๙ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง น้ำที่ผ่านการกรองสามารถบริโภคได้	๓๔๖,๗๐๐	๓๔๖,๗๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๒-ก.พ.-๖๙ ถึง ๙-เม.ย.-๖๙	กองช่าง	
๓.	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองหูล้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ความยาวรวม ๕๖๐ เมตร และติดตั้ง ประตูน้ำ PVC เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ จุด	มีการขยายเขตระบบประปา ภายใน หมู่ที่ ๑๒ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	๒๕,๓๐๐	๐	๒๕,๓๐๐	-	-	✓	-	๑-เม.ย.-๖๙ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	กองช่าง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

กลยุทธ์ที่ ๒ : งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค (ต่อ)

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๔.	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จุดที่ ๓ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองตาเดช	เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๖๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๐ แผง หรือจำนวนวัตต์รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ วัตต์ และเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด ๓ แรงม้า	มีระบบสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน หมู่ที่ ๑๔ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	๓๘๑,๒๐๐	๓๗๔,๑๐๐	๗,๑๐๐	-	-	✓	-	๒๗-ม.ค.-๖๙ ถึง ๕-ก.พ.-๖๙	กองช่าง	
๕.	โครงการก่อสร้างระบบประปา ขอยเพรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งโป่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งส่งน้ำประปาและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน	มีถังประปาพร้อมระบบ ภายใน หมู่ที่ ๖ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑-ก.พ.-๖๙ ถึง ๓๐-เม.ย.-๖๙	กองช่าง	
๖.	โครงการขยายเขตระบบประปา กลุ่มหนองสองห้อง,กลุ่มห้วยโป่งช้าง หมู่ที่ ๑๙ บ้านห้วยผาก	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อจ่ายน้ำประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ความยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำแบบบอลวาล์ว PVC ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๓ จุด	มีขยายเขตระบบประปา ภายใน หมู่ที่ ๑๙ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	๑๘๒,๓๐๐	๐	๑๘๒,๓๐๐	-	-	✓	-	๑-เม.ย.-๖๙ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	กองช่าง	ยังไม่มีกร เบิกจ่ายงบ ประมาณ

กลยุทธ์ที่ ๒ : งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค (ต่อ)

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๗.	โครงการก่อสร้างระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์กลุ่มหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๙ บ้านห้วยผาก	เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๐ เมตร ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาด ๖๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๐ แผง หรือจำนวนวัตต์รวมกันไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ วัตต์ และเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด ๓ แรงม้า	มีถึงประปาพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน หมู่ที่ ๑๙ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	๓๖๒,๐๐๐	๓๔๘,๗๐๐	๑๓,๓๐๐	✓	-	-	-	๑๑-ก.พ.-๖๙ ถึง ๑๘-ก.พ.-๖๙	กองช่าง	
๘.	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑ บ้านหนองรัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๒.๕ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ความยาวรวม ๖๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำแบบบอลวาล์ว PVC ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ จุด	มีขยายเขตระบบประปาภายใน หมู่ที่ ๒๑ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	๙๒,๒๐๐	๐	๙๒,๒๐๐	-	-	✓	-	๑-เม.ย.-๖๙ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	กองช่าง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๙.	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จุดที่ ๓ หมู่ที่ ๒๐ บ้านเขาวงษ์ทรัพย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๖๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๐ แผง หรือจำนวนวัตต์รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ วัตต์ และเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด ๓ แรงม้า	มีระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน หมู่ที่ ๒๐ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	๓๗๘,๘๐๐	๓๗๑,๗๐๐	๗,๑๐๐	✓	-	-	-	๒๗-ม.ค.-๖๙ ถึง ๕-ก.พ.-๖๙	กองช่าง	

กลยุทธ์ที่ ๒ : งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค (ต่อ)

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑๐.	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพร้อมวางท่อประปาซอยคึกคัก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองตาเดช	เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร พร้อมตั้งถังส่งน้ำประปาและวางท่อจ่ายน้ำ PVC เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ เมตร	มีระบบสูบน้ำบาดาลภายใน หมู่ที่ ๑๔ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	๔๙๘,๓๐๐	๔๙๘,๓๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๗-ม.ค.-๖๙ ถึง ๕-ก.พ.-๖๙	กองช่าง	
๑๑.	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง หอถังเก็บน้ำทรงลูกบอลบริเวณวัดเขารัง หมู่ที่ ๒๑ บ้านหนองรัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร พร้อมตั้งถังส่งน้ำประปาและวางท่อจ่ายน้ำ PVC เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๒.๕ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร	มีระบบสูบน้ำบาดาลพร้อมมีท่อถึงประปาภายใน หมู่ที่ ๒๑ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	๓๗๕,๔๐๐	๓๗๕,๔๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๐-ก.พ.-๖๙ ถึง ๒๐-ก.พ.-๖๙	กองช่าง	
๑๒.	โครงการเจาะบ่อบาดาลคุ่มท้ายบ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองมะค่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๐ เมตร ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๖๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๐ แผง หรือจำนวนวัตต์รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ วัตต์ และเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด ๓ แรงม้า	มีระบบสูบน้ำบาดาลพร้อมมีท่อถึงประปาภายใน หมู่ที่ ๙ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	๔๐๗,๗๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๙,๗๐๐	✓	-	-	-	๑๐-ก.พ.-๖๙ ถึง ๑๘-ก.พ.-๖๙	กองช่าง	

กลยุทธ์ที่ ๒ : งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค (ต่อ)

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑๓.	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอดังระบบประปาบริเวณลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งช้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งส่งน้ำประปาหมู่บ้าน	มีระบบสูบน้ำบาดาลพร้อมมีหอดังประปาภายใน หมู่ที่ ๕ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	๓๗๖,๙๐๐	๓๒๓,๑๐๐	๕๓,๘๐๐	✓	-	-	-	๑๐-ก.พ.-๖๙ ถึง ๒๐-ก.พ.-๖๙	กองช่าง	
๑๔.	โครงการติดตั้งหอดังพร้อมระบบประปาและท่อส่งน้ำกลุ่มหนองไขไก่อ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองไม้เอื้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งถังเก็บน้ำประปาและวางท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ เมตร	มีหอดังประปาภายใน หมู่ที่ ๒ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	๓๕๔,๕๐๐	๓๕๔,๕๐๐	๐	✓	-	-	-	๕-มี.ค.-๖๙ ถึง ๙-มี.ค.-๖๙	กองช่าง	
๑๕.	โครงการเปลี่ยนท่อประปาพร้อมขยายเขตกลุ่มหลังวัดห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อจ่ายน้ำประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๒.๕ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ความยาวรวม ๑,๙๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำแบบบอลวาล์ว PVC ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๕ จุด	มีการขยายเขตระบบประปาภายใน หมู่ที่ ๑๓ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	๒๙๒,๑๐๐	๒๙๒,๑๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๔-ก.พ.-๖๙ ถึง ๒๗-ก.พ.-๖๙	กองช่าง	
๑๖.	โครงการเปลี่ยนท่อประปา พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมระบบน้ำประปาบริเวณกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาสน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ยาวไม่น้อยกว่า ๓๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมระบบน้ำประปา	มีระบบประปาภายใน หมู่ที่ ๑๓ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ แห่ง	๘๑,๗๐๐	๐	๘๑,๗๐๐	-	-	✓	-	๑-มี.ค.-๖๙ ถึง ๓๐-เม.ย.-๖๙	กองช่าง	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

กลยุทธ์ที่ ๒ : งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค (ต่อ)

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑๗.	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา กลุ่มโซนใต้ หมู่ที่ ๘ บ้านวังแย้	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อจ่ายน้ำประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ความยาวรวม ๒,๑๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำแบบ บอลวาล์ว PVC ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๕ จุด	มีการเปลี่ยนท่อเมนประปา ภายใน หมู่ที่ ๘ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ โครงการ	๓๒๗,๑๐๐	๐	๓๒๗,๑๐๐	-	-	✓	-	๑-เม.ย.-๖๙ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	กองช่าง	ยังไม่มี การเบิกจ่ายงบ ประมาณ
๑๘.	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ความยาวรวม ๑,๙๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำแบบ บอลวาล์ว PVC ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๖ จุด	มีการเปลี่ยนท่อเมนประปา ภายใน หมู่ที่ ๑ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ โครงการ	๒๙๐,๙๐๐	๐	๒๙๐,๙๐๐	-	-	✓	-	๑-เม.ย.-๖๙ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	กองช่าง	ยังไม่มี การเบิกจ่ายงบ ประมาณ
๑๙.	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา สายนอก หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขามูลี	เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ความยาวรวม ๔๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำแบบ บอลวาล์ว PVC ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ จุด	มีการเปลี่ยนท่อเมนประปา ภายใน หมู่ที่ ๑๐ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ โครงการ	๖๘,๗๐๐	๐	๖๘,๗๐๐	-	-	✓	-	๑-เม.ย.-๖๙ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	กองช่าง	ยังไม่มี การเบิกจ่ายงบ ประมาณ
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ ๒)		๑๙		๕,๔๕๗,๑๐๐	๔,๑๘๒,๖๐๐	๑,๒๗๔,๕๐๐							
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ยุทธศาสตร์ที่ ๑)			๔๔	๑๗,๕๖๕,๗๐๐	๘,๑๔๘,๐๐๐	๙,๔๑๗,๗๐๐							

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รวมโครงการ	๔๔	โครงการ	งบประมาณ	๑๗,๕๖๕,๗๐๐	บาท	ร้อยละ	๑๐๐
ดำเนินการแล้ว จำนวน	๑๘	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๘,๑๔๘,๐๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๔๐.๙๑
ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	๒๖	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๕๙.๐๙
ยกเลิก	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมงานด้านการส่งเสริมอาชีพ

๒.๑) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการบริหารจัดการตลาด อบต.หนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการบริหารจัดการตลาด เช่น ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	ตลาด อบต.หนองปรือ ได้รับการประชาสัมพันธ์ ประชาชนในเขตพื้นที่มีแหล่งค้าขายเพิ่มขึ้น	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	สำนักปลัด	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
รวมแผนงานการพาณิชย์		๑		๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐							

กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคม

๒.๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุ ตำบลหนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การปายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	จ่ายผู้สูงอายุ ได้มาเข้าร่วมการดำเนินโครงการ ทำให้สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-มี.ค.-๖๙	กองสวัสดิการสังคม	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

๒.๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๒.	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม	๑๐,๐๐๐	๑๐๘	๙,๘๙๒	✓	-	-	-	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	กองสวัสดิการสังคม	
๓.	โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้รับความรู้ผ่านการดำเนินโครงการทำให้สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-มี.ค.-๖๘	กองสวัสดิการสังคม	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		๓		๑๗๐,๐๐๐	๑๐,๑๐๘	๑๕๙,๘๙๒							

กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคม (ต่อ)

๒.๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับการรับรองได้รับการสนับสนุน ทำให้เกษตรกรคุณภาพชีวิตดีขึ้น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองสวัสดิการสังคม	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒.๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๒.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร	ประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการรับรองได้รับการสนับสนุน ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองสวัสดิการสังคม	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์		๒		๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐							

กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคม (ต่อ)

๒.๔) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้แล้ว ได้รับเบี้ยยังชีพ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น	๑๙,๖๔๒,๐๐๐	๙,๓๙๖,๔๐๐	๑๐,๒๔๕,๖๐๐	-	✓	-	-	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองสวัสดิการสังคม	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐
๒.	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ผู้พิการ ที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินกับ อปท. แล้วได้รับเบี้ยยังชีพ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น	๓,๔๖๘,๐๐๐	๐	๓,๔๖๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองสวัสดิการสังคม	

๒.๔) แผนงานงบกลาง (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและวินิจฉัยแล้วและมีความยากจน หรือ ถูกทอดทิ้งไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น	๑๘๐,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองสวัสดิการสังคม	
๔.	เงินสำรองจ่าย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัย เกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย	ประชาชนในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้วยการช่วยเหลือจาก อบท. ทำให้ปัญหาทุเลาลงได้	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๔๐,๔๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	สำนักปลัด/กองช่าง	โอนเพิ่ม ๓,๑๔๐,๔๐๐
๕.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ อบต.หนองปรือ ในอัตราร้อยละ ๕๐	โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองปรือ ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการได้	๓๑๐,๐๙๕	๓๑๐,๐๙๕	๐	✓	-	-	-	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-พ.ย.-๖๘	สำนักปลัด	
รวมแผนงานงบกลาง		๕		๒๔,๖๐๐,๐๙๕	๑๓,๘๑๘,๘๙๕	๑๓,๙๒๑,๖๐๐							

กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมงานด้านการศึกษา

๒.๕) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการส่งเสริมเด็กไทย อนาคตไทย ในวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมอบทุนการศึกษาให้เด็กที่ชนะเลิศการสอบชิงทุนการศึกษา และจัดกิจกรรม การแสดงของเด็กนักเรียนภายในตำบล	เด็กในเขตตำบลได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก และมีการมอบของรางวัลทำให้เด็กได้รับความประทับใจ	๒๒๕,๑๐๐	๐	๐	-	-	-	✓	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ม.ค.-๖๙	กองการศึกษาฯ	ยกเลิก โอนลด ๒๒๕,๑๐๐
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็ก ของศูนย์เด็กเล็กอบต.หนองปรือ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ (๑) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (๒) ค่าหนังสือเรียน (๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน (๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เด็กนักเรียน ของ ศพด. ได้รับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบนักเรียนสำหรับการเข้ารับการศึกษในปีงบประมาณ และมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ความสามารถ	๙๐๓,๖๐๐	๓๗๓,๖๕๕	๕๒๙,๙๔๕	✓	-	-	-	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองการศึกษาฯ	
๓.	โครงการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ผู้ปกครองของนักเรียนในศพด. ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และได้พบปะกับครูที่ ศพด.	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐	-	-	✓	-	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	กองการศึกษาฯ	

๒.๕) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	เหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๔.	โครงการสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา	จัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนเข้ารับประกาศนียบัตรและจัดแสดงผลการจัดการเรียนรู้การสอน (๑) เตรียมการประสานงานดำเนินการด้านเอกสาร (๒) ดำเนินการด้านจัดซื้อจัดจ้าง (๓) พิธีมอบเกียรติบัตร (๔) รายงานผลการดำเนินงาน	ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย เพื่อแสดงความยินดีกับเด็กที่จบการศึกษาจาก ศพด. อบต.หนองปรือ	๒๕,๐๐๐	๑๑,๘๕๐	๑๓,๑๕๐	✓	-	-	-	๒๗-มี.ค.-๖๘ ถึง ๒๗-มี.ค.-๖๘	กองการศึกษาฯ	
รวมแผนงานการศึกษา		๔		๑,๑๕๙,๗๐๐	๓๘๕,๕๐๕	๕๔๙,๐๙๕							

กลยุทธ์ที่ ๔ : ส่งเสริมงานด้านการส่งเสริมกีฬา และการออกกำลังกาย

๒.๖) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมสู่ชุมชนท้องถิ่น	ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเครือข่าย คุณธรรมสู่ชุมชนท้องถิ่น เช่น จัดการเรียนรู้การสอนแบบมอนเตสซอรีอบรมครู	คุณครูหรือนักเรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพราะหลักสูตรมอนเตสซอรีออกแบบโดยการเลียนแบบมาจากชีวิตจริง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	กองการศึกษาฯ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒.๖) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๒.	โครงการกีฬาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัมพันธ์	ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสัมพันธ์ โดยให้มีการแข่งขันกีฬา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การจัดโครงการทำให้นักเรียนใน ศพด. ได้เข้าร่วมกีฬาสี เรียนรู้เรื่องกีฬา การออกกำลังกาย ความสามัคคี ทำให้สุขภาพแข็งแรง	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๑-ก.ค.-๖๙ ถึง ๓๑-ส.ค.-๖๙	กอง การ ศึกษา	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		๒		๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐							

กลยุทธ์ที่ ๕ : ส่งเสริมงานด้านการสาธารณสุข

๒.๗) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ในพื้นที่ตำบลหนองปรือ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สัตว์ในเขตพื้นที่ อบต.หนองปรือ ได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียน เพื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง	๒๗,๖๐๐	๐	๒๗,๖๐๐	-	✓	-	-	ช่วงที่ ๑	สำนัก ปลัด	
											๑-ม.ค.-๖๙ ถึง ๒๘-ก.พ.-๖๙		
											ช่วงที่ ๒		
											๑-มิ.ย.-๖๙ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๙		

๒.๗) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๒.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน และทรายอะเบทจุลินทรีย์ กำจัดลูกน้ำหรือมอสแท็บ ฯลฯ	ประชาชนได้รับความรู้เรื่อง ไข้เลือดออกและได้รับบริการพ่นหมอกควัน และทรายอะเบททุกครัวเรือน	๓๒๖,๐๐๐	๓๒๕,๘๖๐	๑๔๐	-	✓	-	-	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	สำนักปลัด	
๓.	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	หญิงตั้งครรภ์ได้รับความรู้และปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดได้อย่างถูกต้อง	๖,๐๐๐	๐	๖๐๐๐	-	-	✓	-	๑-ม.ค.-๖๙ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๙	สำนักปลัด	
๔.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัคซีน ฯลฯ	สุนัขและแมวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่างทั่วถึงในเขตพื้นที่ อบต.หนองปรือ	๒๐๗,๐๐๐	๐	๒๑๓,๐๗๕	✓	-	-	-	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๒๘-ก.พ.-๖๙	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๖,๐๗๕
รวมแผนงานสาธารณสุข		๔		๕๖๖,๖๐๐	๓๒๕,๘๖๐	๒๔๖,๘๑๕							

กลยุทธ์ที่ ๖ : สนับสนุนหน่วยงานอื่น ตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	ค่าอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๗ แห่ง และ ศพด อบต.หนองปรือ จำนวน ๒๖๐ วัน	เด็ก ป.๑ - ป.๖ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ ๗ โรงเรียน ได้มีนมที่มีคุณภาพและโภชนาการ ครบถ้วนตลอด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๘	๒,๐๐๑,๐๐๐	๐	๒,๐๐๑,๐๐๐	-	✓	-	-	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองการศึกษาฯ	
๒.	อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ ป.๒ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ และ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๘ จำนวน ๒๐๐ วันจำนวน ๗ โรงเรียน	เด็ก ป.๑ - ป.๖ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ ๗ โรงเรียน ได้มีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและโภชนาการ ครบถ้วน รับประทานตลอดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๘ อัตราคนละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๓,๙๙๔,๐๐๐	๐	๓,๙๙๔,๐๐๐	-	✓	-	-	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองการศึกษาฯ	
รวมแผนงานการศึกษา		๒		๕,๙๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๙๙๕,๐๐๐							

๒.๗) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หมู่บ้าน จำนวน ๒๒ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการในกิจกรรมต่างๆ ด้านสาธารณสุข	หมู่บ้านในเขตพื้นที่ได้รับงบประมาณนำไปดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ	๔๔๐,๐๐๐	๐	๔๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑-เม.ย.-๖๙ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	สำนักปลัด	ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ
รวมแผนงานสาธารณสุข		๑		๔๔๐,๐๐๐	๐	๔๔๐,๐๐๐							

๒.๘) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีสามารถนำเงินอุดหนุนไปดำเนินงานตามภารกิจ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-พ.ย.-๖๘	สำนักปลัด	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป		๑		๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐							
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒		๒๕		๓๓,๐๓๑,๓๙๕	๑๔,๕๔๕,๓๖๘	๒๑,๔๐๗,๔๐๒							

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ รวมโครงการ	๒๕	โครงการ	งบประมาณ	๓๓,๐๓๑,๓๙๕	บาท	ร้อยละ	๑๐๐
ดำเนินการแล้ว จำนวน	๗	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๑๔,๕๔๕,๓๖๘	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๒๘.๐๐
ระหว่างดำเนินการ	๘	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๓๒.๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๙	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๓๖.๐๐
ยกเลิก	๑	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๔.๐๐

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการจัดการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓.๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ประชาชนในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย ได้รับการช่วยเหลือเี่ยวยาจากอปท.	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	สำนักปลัด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒.	โครงการส่งเสริมทักษะการป้องกันและระงับไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้และปฏิบัติอย่างถูกต้อง การป้องกันและระงับไฟฟ้า	๒๖,๘๐๐	๒๖,๗๙๐	๑๐	✓	-	-	-	๑-ก.พ.-๖๙ ถึง ๒๘-ก.พ.-๖๙	สำนักปลัด	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน		๒		๗๖,๘๐๐	๒๖,๗๙๐	๕๐,๐๑๐							

กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบที่เบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	ผู้ที่รับการอบรมให้ประชาชนเยาวชนในเขตพื้นที่ได้รับความรู้ เรื่องคุณและโทษของยาเสพติดพร้อมช่องทางในการแจ้งหากพบเห็นหรือช่องทางในการปรึกษาปัญหาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑-มิ.ย.-๖๙ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	สำนักปลัด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน		๑		๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐							

#VALUE!

กลยุทธ์ที่ ๔ : สนับสนุนหน่วยงานอื่นของรัฐตามยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบที่เบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (สถานที่กลาง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (สถานที่กลาง)	มีศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ(สถานที่กลาง) จำนวน ๑ แห่ง	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-พ.ย.-๖๘	สำนักปลัด	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป		๑		๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐							
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓		๔		๑๔๖,๘๐๐	๘๖,๓/๙๐	๖๐,๐๑๐							

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ รวมโครงการ	๔	โครงการ	งบประมาณ	๑๔๖,๘๐๐	บาท	ร้อยละ	๑๐๐
ดำเนินการแล้ว จำนวน	๒	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๘๖,๗๙๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๕๐.๐๐
ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๕๐.๐๐
ยกเลิก	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ ๑ : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๔.๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยก เลิก			
๑.	โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือ การจัดกิจกรรม เติมนรงค์ เป็นต้น	ประชาชน เยาวชน ได้รับความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่าไม้ ผ่านการประชาสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๙	สำนักปลัด	ยังไม่มีกร เบิกจ่ายงบ ประมาณ
๒.	โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (ออล.) อบต.หนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และ กิจกรรม Big Cleaning Dayและ จ่ายเป็นค่าจัด นิทรรศการ Save the World รณรงค์ การจัดการขยะ	ประชาชน เยาวชน ได้รับความรู้ เรื่อง การเป็นอาสาสมัคร มีกิจกรรมทำร่วมกัน	๔๔,๐๐๐	๐	๔๔,๐๐๐	-	-	✓	-	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	สำนักปลัด	ยังไม่มีกร เบิกจ่ายงบ ประมาณ
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป		๒		๕๔,๐๐๐	๐	๕๔,๐๐๐							

๔.๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการฯ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อถังขยะ ฯลฯ	ได้จัดซื้อวัสดุจัดทำถังขยะ อบต.หนองปรือ แจกจ่ายตามจุดให้บริการรับขยะตามหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๒๒ และจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะและกิจกรรมเปิดธนาคารขยะ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	สำนักปลัด	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
รวมแผนงานเคหะและชุมชน		๑		๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐							

#VALUE!

๔.๓) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการฯ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	การจัดโครงการทำให้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช หญ้าแฝก แก่ประชาชน หมู่ที่ ๑-๒๒ และ จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	สำนักปลัด	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
รวมแผนงานการเกษตร		๑		๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐							
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔		๔		๑๑๔,๐๐๐	๐	๑๑๔,๐๐๐							

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รวมโครงการ	๔	โครงการ	งบประมาณ	๖๐,๑๑๔,๐๐๐	บาท	ร้อยละ	๑๐๐
ดำเนินการแล้ว จำนวน	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐
ยกเลิก	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และวันสำคัญของชาติ

กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมและสนับสนุนวันสำคัญของชาติและศาสนากการพัฒนากการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร

๕.๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการวันท้องถิ่นไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าพานดอกไม้ ค่าจัดงาน ฯลฯ	ได้นำพานดอกไม้ไปเข้าร่วมกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ที่จังหวัดกาญจนบุรีจัดขึ้น เป็นการรำลึกถึงวันจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓,๐๐๐	๑,๒๐๐	๑,๘๐๐	✓	-	-	-	๑-มี.ค.-๖๙ ถึง ๓๑-มี.ค.-๖๙	สำนักปลัด	
๒.	โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในพระราชกรณียกิจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพและแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการฯ เป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ อบต.หนองปรือได้รับความรู้เกี่ยวกับ เรื่องพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐๐,๐๐๐	๙,๘๐๐	๙๒,๒๐๐	✓	-	-	-	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๙๒,๒๐๐
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป		๒		๑๐๓,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑,๘๐๐							

กลยุทธ์ที่ ๒ : งานส่งเสริมและสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น

๕.๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส	ดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยพัฒนาวัด เป้าหมาย ๒ แห่ง ๑) วัดหนองไม้เอ้อย ๒) วัดหนองใหญ่เจริญพร	จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วัดหนองไม้เอ้อย และ วัดหนองใหญ่ ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีความสามัคคี มีจิตสาธารณะ รักษาความสะอาดวัด	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๑-ธ.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองการศึกษา ฯ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ

๕.๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๒.	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	ดำเนินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ร่วมกับวัดราษฎร์เจริญธรรม หมู่ที่ ๖ เป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย	เพื่อจัดกิจกรรมในการสืบสานประเพณีลอยกระทง ร่วมกับวัดราษฎร์เจริญธรรม หมู่ที่ ๖ เป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย	๑๐๐,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-พ.ย.-๖๘	กองการศึกษา ฯ	
๓.	โครงการสืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง	ดำเนินโครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์ โดยจัดส่งรถบุพชาติ เข้าร่วมงานแห่ปราสาทผึ้ง ร่วมกับ อำเภอหนองปรือ	ได้จัดรถบุพชาติไปประกวดที่งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ที่ว่าการอำเภอหนองปรือ เป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑-มี.ค.-๖๙ ถึง ๓๐-เม.ย.-๖๙	กองการศึกษา ฯ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		๓		๑๒๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐							

กลยุทธ์ที่ ๓ : สนับสนุนหน่วยงานอื่นของรัฐตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และวันสำคัญของชาติการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในชุมชน

๕.๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดงานพระราชพิธี และงานพิธี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองปรือ ดำเนินงานตามโครงการฯ	เป็นการอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอหนองปรือ เพื่อสนับสนุนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานพระราชพิธี และงานพิธี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑-ธ.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	สำนักปลัด	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป		๑		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐							
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕		๖		๒๕๘,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	๒๖,๘๐๐							

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ รวมโครงการ	๖	โครงการ	งบประมาณ	๒๕๘,๐๐๐	บาท	ร้อยละ	๑๐๐
ดำเนินการแล้ว จำนวน	๔	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๑๐๔,๐๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๖๖.๖๗
ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๓๓.๓๓
ยกเลิก	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์ที่ ๔ : การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๖.๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าใช้จ่าย ประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่าณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ภายใต้โครงการฯ เป็นการส่งเสริมให้ ประชาชน ออกมาใช้สิทธิ และมีความรู้ ความเข้าใจตามหลักการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย	๘๒๐,๐๐๐	๔๓๕,๖๐๓.๖๓	๐.๓๗	✓	-	-	-	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๒๘-ก.พ.-๖๙	สำนักปลัด	โอนลด ๓๘๔,๓๙๖
๒.	โครงการฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา รวมถึงผู้นำชุมชน อบต.หนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายใน การทัศนศึกษาดูงาน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น	ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน อบต.หนองปรือ ได้รับความรู้ จากการศึกษาดู และนำความรู้ ที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน และเขตพื้นที่ของที่ได้รับมอบ	๕๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	-	๑-มิ.ย.-๖๙ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	สำนักปลัด	โอนลด ๕๐,๐๐๐

๖.๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๓.	โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใส มีจริยธรรม ป้องกันการทุจริต และ ประพฤตินิชอบ	จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้าง ความโปร่งใส มีจริยธรรม ป้องกันการทุจริต และ ประพฤตินิชอบ	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ๓ กิจกรรม ภายใต้โครงการฯ เป็นการส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ อบต. หนองปรือ ได้รับความรู้ เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม	๒๒,๐๐๐	๖๕๒	๒๑,๓๔๘	✓	-	-	-	๑-ธ.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	สำนักปลัด	
๔.	โครงการ อบต. พบประชาชน	ลงพื้นที่ประชาคม เพื่อรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน ๒๒ หมู่บ้าน	จัดกิจกรรมรับฟังปัญหาและ ความต้องการ หมู่ที่ ๑-๒๒ บ้าน เพื่อนำสิ่งที่ประชาชนนำเสนอ ไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาเดือดร้อน เร่งด่วนที่สำคัญพร้อม ประชาสัมพันธ์งานบริการ	๕,๐๐๐	๔,๖๒๓	๓๗๗	-	✓	-	-	๑-มี.ค.-๖๙ ถึง ๓๐-เม.ย.-๖๙	สำนักปลัด	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป		๔		๘๙๗,๐๐๐	๔๔๐,๘๗๘.๖๓	๒๑,๗๒๕.๓๗							

กลยุทธ์ที่ ๖ : การพัฒนาและปรับปรุงรายได้

๖.๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย เชิงรุกด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายออก หน่วยบริการจัดเก็บ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.หนองปรือ	การออกหน่วยบริการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย หมู่ที่ ๑ - ๒๒ ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทำการ อบต.หนองปรือ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑-เม.ย.-๖๙ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	กองคลัง	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป		๑		๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐							
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖		๕		๙๐๗,๐๐๐	๔๔๐,๘๗๘.๖๓	๓๖๖,๑๒๑.๓๗							

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ รวมโครงการ	๕	โครงการ	งบประมาณ	๙๐๗,๐๐๐	บาท	ร้อยละ	๑๐๐
ดำเนินการแล้ว จำนวน	๒	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๔๔๐,๘๗๘.๖๓	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๔๐.๐๐
ระหว่างดำเนินการ	๒	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๔๐.๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๒๐.๐๐
ยกเลิก	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

(กรณีกันเงินไว้แล้ว)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ : งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจร

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหนองกระทิง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองซอน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหนองกระทิง ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๙-ส.ค.-๖๘ ถึง ๑๘-ต.ค.-๖๘	กองช่าง	
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนันทวัน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งช้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนันทวัน ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๓๓๓,๐๐๐	๓๓๓,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๕-ส.ค.-๖๘ ถึง ๒๕-ต.ค.-๖๘	กองช่าง	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตันโพธิ์ หมู่ที่ ๖ บ้านกระพริยสองข้าม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตันโพธิ์ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	๓๔๔,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๗-ส.ค.-๖๘ ถึง ๒๖-ต.ค.-๖๘	กองช่าง	

กลยุทธ์ที่ ๑ : งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจร (ต่อ)

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอร่ามศรี หมู่ที่ ๖ บ้านกระปรือสองข้าม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับแต่งไหล่ทาง	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอร่ามศรีที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	๒๔๑,๐๐๐	๒๓๕,๖๐๐	๕,๔๐๐	✓	-	-	-	๒๗-ส.ค.-๖๘ ถึง ๒๖-ต.ค.-๖๘	กองช่าง	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด หมู่ที่ ๙ หนองมะค่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดที่ได้มาตรฐาน #VALUE!	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๙-ก.ย.-๖๘ ถึง ๒๘-พ.ย.-๖๘	กองช่าง	
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ - หนองกระทิง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ - หนองกระทิงที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๙-ก.ย.-๖๘ ถึง ๒๘-พ.ย.-๖๘	กองช่าง	
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองหูล้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์เรียนรู้ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๗-ส.ค.-๖๘ ถึง ๒๖-ต.ค.-๖๘	กองช่าง	

กลยุทธ์ที่ ๑ : งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจร (ต่อ)

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบที่เบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหู่ช้าง หมู่ที่ ๑๒ บ้านหู่ช้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหู่ช้างที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๗-ส.ค.-๖๘ ถึง ๒๖-ค.ค.-๖๘	กองช่าง	
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาสน - ป่าชุมชน - ห้วยกระบอก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาสน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาสน - ป่าชุมชน - ห้วยกระบอกที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๙-ส.ค.-๖๘ ถึง ๑๘-ค.ค.-๖๘	กองช่าง	
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสวนบัว หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองแก่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสวนบัวที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑๙-ส.ค.-๖๘ ถึง ๑๘-ค.ค.-๖๘	กองช่าง	
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไม้แก่น - ประชาสุข หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองแก่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไม้แก่น - ประชาสุขที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๙-ก.ย.-๖๘ ถึง ๒๘-พ.ย.-๖๘	กองช่าง	

กลยุทธ์ที่ ๑ : งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจร (ต่อ)

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหึ่งสองหึ่งหมู่ที่ ๑๙ บ้านห้วยผาก	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหึ่งสองหึ่งที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๙-ก.ย.-๖๘ ถึง ๒๘-พ.ย.-๖๘	กองช่าง	
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองรัง - ห้วยรวกหมู่ที่ ๒๑ บ้านหนองรัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๖ ตารางเมตร ใหญ่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองรัง - ห้วยรวกที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๙-ก.ย.-๖๘ ถึง ๒๘-พ.ย.-๖๘	กองช่าง	
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบลำตะเพินหมู่ที่ ๒๒ บ้านประชาสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบลำตะเพินที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๒๕-ส.ค.-๖๘ ถึง ๒๕-ค.ค.-๖๘	กองช่าง	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		๑๔		๕,๙๑๗,๐๐๐	๕,๙๑๑,๖๐๐	๕,๔๐๐							

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รวมโครงการ	๑๔	โครงการ	งบประมาณ	๕,๙๑๗,๐๐๐	บาท	ร้อยละ	๑๐๐
ดำเนินการแล้ว จำนวน	๑๔	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๕,๙๑๑,๖๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐
ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยกเลิก	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

(หน่วยงานนอก)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ : งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบจราจร

๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านวังยาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๔๔ ชุด	มีไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน หมู่ที่ ๗ เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๔๔ จุด	๘๗๖,๐๐๐	๘๗๖,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๑๐๘ - ๐๐๙ ม.๑๓ บ.ห้วยใหญ่ ต.หนองปรือ เชื่อมกับ ม.๒ บ.เขาหินตั้ง ต.สมเด็จพระเจริญ อ.หนองปรือ (สายบ้านห้วยใหญ่-บ้านทุ่งโป่ง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๗๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านห้วยใหญ่-บ้านทุ่งโป่ง) ที่ได้มาตรฐาน	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ ๑)		๒		๓,๑๗๖,๐๐๐	๓,๑๗๖,๐๐๐	๐							

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ ๑ : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

๔.๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยกระพ้อย หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งช้าง ตำบลหนองปรือ อำเภอนกขัตติยราชบุรี	เพื่อป้องกันตลิ่งลำห้วยกระพ้อย บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปรือ อำเภอนกขัตติยราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ความยาวรวม ๔๐๐ เมตร	เพื่อป้องกันการกัดเซาะของกระแสน้ำและดินสไลด์ในพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชนที่อยู่ติดกับลำห้วยกระพ้อย	๖๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	-	๑-๓.ค. -๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย. -๖๙	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดกาญจนบุรี	ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		๑		๖๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐							

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รวมโครงการ	๓	โครงการ	งบประมาณ	๖๓,๑๗๖,๐๐๐	บาท	ร้อยละ	๑๐๐
ดำเนินการแล้ว จำนวน	๒	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๓,๑๗๖,๐๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๖๖.๖๗
ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยกเลิก	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๑ ปี (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

จำนวน ๘๘ โครงการ งบประมาณรวม ๕๓,๕๘๖๖,๑๗๔ บาท

ผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จ จำนวน ๔๕ โครงการ

รวมงบประมาณ ๒๓,๐๑๔,๙๔๑.๖๓ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๓ ของจำนวนโครงการทั้งหมด



เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการส่วนใหญ่ในแผนการดำเนินงานเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง และขั้นตอนการดำเนินการมีความละเอียดซับซ้อน ทำให้การดำเนินการต่อ ๑ โครงการใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน ทำให้สถานะโครงการในรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)) ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ จึงส่งผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ทำให้ไม่สามารถสรุปผลการดำเนินโครงการ ในกรณีดำเนินการแล้วเสร็จใน รอบการรายงาน ๕ เดือนแม้ว่าจะมีการเบิกจ่ายงบประมาณเบื้องต้นแล้วได้ ส่งผลให้ ณ ปัจจุบันดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินการเสร็จสิ้นเพียง ๔๕ โครงการ เท่านั้น



ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากที่กล่าวมาข้างต้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

